

项目综合 - 支持 #1111

茂名市明飞宇科技 OM20170807-10

2017-08-12 09:57 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-15
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 2 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 2 7 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 8 UPS接入 项 1 9 3D图 项 1 10 消防信号接入 项 1			

历史记录

#1 - 2017-08-12 10:11 - 李玲

- 文件 机房布局的图片.pdf 已添加
- 文件 QQ视频20170807162658.mp4 已添加
- 文件 就只有这面是实墙其他三面都是玻璃.png 已添加

#2 - 2017-08-17 16:45 - 李玲

- 文件 UL33后台协议V150 (客户版).pdf 已添加

#3 - 2017-08-21 09:58 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

《UL33后台协议V150 (客户版).pdf》协议已接。编号：802-0

#4 - 2017-08-28 14:35 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

配置如下：|_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注|_|_1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16/17/18/19||_|_2|区域漏水|DI1/DI2|||_|_3|消防接入|DI3|||_|_3|空调控制器|ttyUSB1|41-45|41/42||_|_4|OM-B2短信猫|ttySP0|||_|_5|UPS|ttySP3|||

#5 - 2017-08-28 14:42 - 李军海

小王：负责该项目的跟进，项目已经发货，请知悉！

#6 - 2017-08-28 14:42 - 李军海

- % 完成 从 0 变更为 50

#7 - 2017-08-29 10:35 - 王小京

2017/8/29 联系客户并发送安装调试说明。

#8 - 2017-09-08 14:05 - 王小京

9/8 客户暂未进行安装。

#9 - 2017-09-22 10:55 - 王小京

9/22 客户暂时不进行安装

#10 - 2017-09-27 15:49 - 王小京

9.26 从新发送安装调试说明书给客户，客户开始安装设备。

#11 - 2017-10-16 10:29 - 王小京

10.16 客户开始安装设备，解答客户安装中出现的各种问题。

#12 - 2017-11-23 16:53 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 70

客户设备已指导安装结束，再约时间进行调试设备。

#13 - 2018-03-09 10:28 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 70 变更为 100

2018/3/9 所有设备均已调试结束，可关闭该项目。

#14 - 2018-04-17 09:10 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

机房布局的图片.pdf	1.61 MB	2017-08-12	李玲
就只有这面是实墙其他三面都是玻璃.png	2.98 KB	2017-08-12	李玲
QQ视频20170807162658.mp4	1.82 MB	2017-08-12	李玲
UL33后台协议V150 (客户版).pdf	564 KB	2017-08-17	李玲