

项目综合 - 支持 #1116

支持 # 1115 (调试中): 河北神硕科技 项目统一管理

河北神硕科技 OM20170817-01

2017-08-17 15:08 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-08-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 2 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 3 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 3.00 4 视频接入 项 1			

历史记录

#1 - 2017-08-18 15:02 - 黄虹琳

- % 完成 从 0 变更为 40

于2017年8月17日下午已经将货物发送

#2 - 2017-08-19 09:50 - 黄虹琳

- 指派给 从 李军海 变更为 黄虹琳

#3 - 2017-08-26 09:44 - om 经理1

- 文件 CUC06H 09H 19H 系列监控协议电总V2.1第9版.pdf 已添加

UPS换接入电源协议

#4 - 2017-08-26 10:21 - 韦士飞

已确认只按一路配电进行接入。

#5 - 2017-08-26 12:16 - 韦士飞

- 状态 从 新建 变更为 已发货

协议已接。文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-河北神硕科技

#6 - 2017-08-28 09:08 - 黄虹琳

客户还未联系安装调试

#7 - 2017-09-04 09:09 - 黄虹琳

- % 完成 从 40 变更为 80

2017年9月4日，与上周已经完成视频和其他设备的调试。剩余此配电未能接入

#8 - 2017-09-28 17:49 - 韦士飞

配电柜已调试接入完成，按客户需求增加直流电压电流监测

#9 - 2017-09-30 14:31 - 韦士飞

按客户新的需求将CUC-06H配电柜转到UPS类型当中，以确保能够顺利验收

#10 - 2017-10-10 09:45 - 黄虹琳

- % 完成从 80 变更为 100

项目调试完结，剩余还有客户新的需求在另行增加。可以关闭

#11 - 2017-10-10 09:47 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#12 - 2017-10-10 10:09 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 关闭

文件

CUC06H 09H 19H系列监控协议电总V2.1第9版.pdf

291 KB

2017-08-26

om 经理1