

状态:	已发货	开始日期:	2018-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-06
指派给:	黄虹琳	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3.00 4 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 2.00 5 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 2.00 6 UPS接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-01-04 13:56 - 黄虹琳

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

在测试中 2018年1月4日

#2 - 2018-01-04 14:52 - 黄虹琳

取消测试 客户还未决定

#3 - 2018-01-04 15:01 - 黄虹琳

于2018年1月4日下午3点, 客户决定采购。 测试继续进行

#4 - 2018-01-05 08:59 - 黄虹琳

- % 完成 从 0 变更为 10

该客户需求: 需要接两台动环屏, 需要王经理进行修改扩展!

#5 - 2018-01-06 12:25 - 黄虹琳

- % 完成 从 10 变更为 50

于2018年1月6日完成测试, 并发货 发货资料也转发至客户邮箱

#6 - 2018-01-23 09:25 - 黄虹琳

- % 完成 从 50 变更为 80

于2018年1月22日, 客户已经安装完毕, 尚有UPS还未连接, 后续再联系调试