

项目综合 - 支持 #1776

江苏长诚档案设备有限公司 OM20180801-18 潘红妮

2018-09-20 14:01 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
设备清单：1.柜式空调 2台 2.加湿机 1台 3.除湿器 2台 4.普通空调控制器 OM-ACA-A801 2个 5.加湿机控制模块 OM-ACC-A211 1个 6.温湿度传感器 OM-TH-B801 8个 7.门禁控制器 OM-ACC-A122 1台 8.指纹密码刷卡一体机（IC）OM-ACC-A801 2台 9.双门磁力锁 OM-ACC-A122 2把 10.开关按钮 OM-ACC-A118 12个 11.IC卡 OM-ACC-A120 10张 12.开关电源 RS-15-12 4个 13.区域漏水检测器 OM-LDA-B801 2个 14.区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 2根 15.16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 2个 16.智慧机房主机 OM-A6-T100 1台 17.报警主机 OM-B4 1台 18.声光报警器 OM-D2 1个 19.模块箱 2个 20.线材 1项 21.除湿器监测接入模块 1套 22.加湿器监测接入模块 1套 23.消防监测接入模块 1套 24.视频监控接入模块 1套 25.门禁监控接入模块 1套 26.WEB监控软件 1套 技术方面：常规 货款：分期付款，已支付50% 收货地址及联系人：百色市右江区人力资源和社会保障局档案室（百色市人才市场） 杭俊华 13706105132			

历史记录

#1 - 2018-09-20 14:09 - 李玲

1.预计发货时间9月26日。

#2 - 2018-09-25 09:02 - 李玲

1.收货人和联系方式有所改变即：15051129995 钱治华 2.今天（9月25日）发货。

#3 - 2018-09-26 08:59 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.发货韵达：3102023496721 3102023496720 3.柜式空调 2台、加湿机 1台、除湿器 2台、加湿机控制模块 OM-ACC-A211 1个由厂家发货。 主机SN：A0908181B076

#4 - 2018-09-27 09:09 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为苏正成

- % 完成从0变更为50

苏正成负责这个项目的现场实施，请知悉！

#5 - 2018-10-08 09:26 - 苏正成

- % 完成从50变更为70

节前已安装好门禁系统、温湿度传感器、声光报警器并连接主机测试正常，漏水检测器两台已安装（需等除湿机和空调装好才能布置漏水绳），由于现场消防系统及视频监控没有安装，所以还没有连接消防系统及视频监控，5P空调已安装并安装空调控制器，2P空调、除湿机和机柜没有到货没有安装，监控主机和报警主机需安装在机柜里所以没有安装，另外原来采购不对的2P空调还寄放在现场，需沟通处理。

#6 - 2018-10-08 10:49 - 李季祯

- 文件 机房平台图.jpg 已添加

增加一个3D效果图

#7 - 2018-10-11 18:23 - 李军海

- 文件 除湿机通信协议9480.doc 已添加
- 文件 基于RS485的远程控制系统设计.doc 已添加
- 文件 三相通讯协议(1).doc 已添加

#8 - 2018-10-13 16:45 - 王慧

- 文件 百色人才市场除湿机数据.txt 已添加

除湿机协议测试返回数据正确

但是除湿机返回数据多出一字节，除湿机运作状态需发送82指令，返回的数据，状态需转换成二进制解析。83数据状态为0，不对。

#9 - 2018-10-13 17:07 - 王慧

加湿器与除湿器协议为统一协议 83指令读取的温度和湿度一样，和厂家沟通后，加湿器读取不到温度，所以加湿器温度需去掉。

#10 - 2018-10-15 09:39 - 王慧

- 指派给从 苏正成 变更为 张定岩

#11 - 2018-10-15 09:51 - 王慧

- 文件 加湿机数据.txt 已添加

#12 - 2018-10-15 15:10 - 张定岩

除湿机已经接入并上传，编号：1310

#13 - 2018-10-15 15:52 - 张定岩

归类搞错，编号改为:1800

#14 - 2018-10-15 16:04 - 王慧

- 文件 调试数据.png 已添加

#15 - 2018-10-24 09:33 - 苏正成

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 张定岩 变更为 李季祯
- % 完成从 70 变更为 100

设备已安装调试完成，视频接入和消防接入已取消

#16 - 2018-11-12 11:54 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

机房平台图.jpg	1.38 MB	2018-10-08	李季祯
除湿机通信协议9480.doc	51.5 KB	2018-10-11	李军海
三相通讯协议(1).doc	32 KB	2018-10-11	李军海
基于RS485的远程控制系统设计.doc	377 KB	2018-10-11	李军海
百色人才市场除湿机数据.txt	952 Bytes	2018-10-13	王慧
加湿机数据.txt	658 Bytes	2018-10-15	王慧

