

项目综合 - 支持 #1911

甘肃西创安科数码科技有限公司【酒泉肃州搬迁项目】【合同编号：OM20181105-09】（潘红妮）

2018-11-13 16:14 - 李季祯

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已发货 | 开始日期: | 2018-11-13 |
| 优先级: | 高 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 李军海 | % 完成: | 90% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 报警主机 OM-B4 台 1 4 声光报警器 OM-D2 台 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 配电监测器 OM-ACM-A602 个 1 8 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 9 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 2 10 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 11 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 个 1 12 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 1 13 指纹密码一体机 OM-ACC-A803 台 1 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 把 1 15 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 16 UPS监控 V1.0 套 1 包装：常规 付款说明：已付款 甲方提供的交货地址：甘肃省酒泉市肃州区明珠花园。 收货人：满永宝 联系方式：15095330819 发货时间：2018年11月14日 | | | |

历史记录

#1 - 2018-11-14 11:40 - 李季祯

- 主题从甘肃西创安科数码科技有限公司【合同编号：OM20181105-09】（潘红妮）变更为甘肃西创安科数码科技有限公司【酒泉肃州搬迁项目】【合同编号：OM20181105-09】（潘红妮）

#2 - 2018-11-14 14:56 - 李季祯

- 文件山特3C29KS.jpg 已添加

#3 - 2018-11-14 14:58 - 谢学龙

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注|_|_1]报警主机|ttySP0|_|_|_|_|_2]三相电量仪|ttySP3|26|_|_|_|_|_3]配电监测器|ttySP3|31|_|_|_|_|_4]温湿度传感器|ttySP3/ttySP4|17/18|_|_|_|_|_5]区域漏水检测器|ttySP3|37|_|_|_|_|_5]烟感探测器|DI1\DI2|_|_|_|_|

#4 - 2018-11-15 09:57 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.指纹密码一体机 OM-ACC-A803未发，库存不足，后期补发 3.货发韵达：310212433261 3102120433260
4.主机SN：A0711184A129

#5 - 2018-11-19 09:23 - 李玲

1.货已领，技术已完成检测 2.货发指纹密码一体机 OM-ACC-A803，发韵达：3102120433336 3.此订单已完成发货。

#6 - 2018-11-19 14:04 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为50

1.项目由王小京负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#7 - 2018-11-21 11:00 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 70

已联系客户，发送技术文档。指导客户布线安装设备

#8 - 2018-12-17 17:20 - 王小京

- % 完成 从 70 变更为 80

电量仪和配电未安装，其余设备安装结束。

#9 - 2018-12-18 16:45 - 杜小栋

ups测试未通过。ups厂家反馈为非正品 已让客户联系

#10 - 2018-12-19 11:38 - 王小京

1.三相电量仪在接好三相电压线，通电之后发生烧坏电量仪。 2.由于发生故障经检测发现主机485-1-2口出问题，设备不能通讯。
3.由于发生故障经检测漏水指示灯亮1分钟左右就会熄灭。（客户这边说安装接线图去接三相电的线，烧坏之后拍回来的照片显示接法正常。）

#11 - 2018-12-19 11:40 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 李军海

#12 - 2019-01-04 17:40 - 杜小栋

- % 完成 从 80 变更为 90

除ups外已调试完成

文件

山特3C29KS.jpg

355 KB

2018-11-14

李季祯