

项目综合 - 任务 #2296

成都林成信息科技有限公司 合同编号：OM20190528-06 邓枢枫

2019-05-31 09:39 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-05-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 品牌/型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OMARA/OM-A6 T300 台 1 2 报警主机 OMARA/OM-B4 台 1 3 温湿度传感器 OMARA/OM-TH-A801 个 2 4 三相电量仪 OMARA/OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OMARA/OM-ACM-A200/100 个 3 6 区域漏水检测器 OMARA/OM-LDA-B801 个 3 7 区域漏水检测电缆-5M OMARA/OM-LDA-B601/5 根 3 8 空调远程控制器(单机) OMARA/OM-ACA-A801 个 3 9 16路开关量采集模块 OMARA/OM-ACC-A104 个 2 10 UPS检测模块 定制 1 11 视频检测模块 定制 1 1、付款方式：已付 2、发货时间：5月31号下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：成都武侯区晋吉南路146号 联系人：邱宝成 13981794321 5、提前联系客户，发接线资料给客户			

历史记录

#1 - 2019-06-03 13:49 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为王小京
- % 完成从0变更为50

王小京，负责这个项目的跟进，请知悉！

#2 - 2019-06-03 15:20 - 邓枢枫

- 文件 手绘图纸.jpg 已添加

按照提供的手绘图纸，做一张CAD设备放置连接图

#3 - 2019-06-03 17:25 - 邓枢枫

- 文件 megatec 3相协议 (UPS厂家发了3个，说可能是这个).pdf 已添加

#4 - 2019-06-04 15:34 - 王小京

- 文件 机房布线架构图.dwg 已添加
- 文件 布线图.png 已添加

#5 - 2019-06-04 15:37 - 王小京

- % 完成从50变更为70

CAD布线图绘制好已发给客户，指导客户开始安装设备

#6 - 2019-06-17 17:02 - 王小京

- 文件 f4237a8b2f5d7770562fea48167d0cd.jpg 已添加
- % 完成从70变更为80

#7 - 2019-06-17 17:04 - 王小京

- 文件 已删除 (megatec 3相协议 (UPS厂家发了3个，说可能是这个).pdf)

#8 - 2019-06-17 17:06 - 王小京

该项目机房平面图已上传，需要绘制首页3D图，请安排。6月18日调试

#9 - 2019-06-18 16:49 - 谢学龙

- 文件QQ图片20190618164723.jpg 已添加

3D图

#10 - 2019-06-19 17:43 - 王小京

- % 完成从80 变更为90

该项目常规及定制项调试完成。首页3D图上传完成。

#11 - 2019-06-24 11:57 - 王小京

需求：全景视频放在首页3D图上

#12 - 2019-06-24 15:07 - 邓枢枫

序号 品名 型号 单位 数量 1 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 1、付款方式：已付 2、发货时间：6月24号 下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：成都武侯区晋吉南路146号 联系人：邱宝成 13981794321

#13 - 2019-06-28 16:27 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从90 变更为100

该项目已调试完成。客户去现场了需更改界面。

#14 - 2020-04-26 11:05 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

手绘图纸.jpg	89.7 KB	2019-06-03	邓枢枫
机房布线架构图.dwg	136 KB	2019-06-04	王小京
布线图.png	13.6 KB	2019-06-04	王小京
f4237a8b2f5d7770562fea48167d0cd.jpg	46 KB	2019-06-17	王小京
QQ图片20190618164723.jpg	833 KB	2019-06-18	谢学龙