

项目综合 - 任务 #2528

秦皇岛馨光科技有限公司 合同编号：OM2010904-03 （薛智垚） 新疆伊犁煤电机房项目

2019-09-04 18:18 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
设备名称 品牌 型号 单位 数量 1、智慧机房主机 OMARA OM-A6 T300 台 1 2、GSM短信报警模块 OMARA OM-B2 台 1 3、三相电量仪 OMARA OM-ACM-A801 台 1 4、精密电流互感器开口 OMARA OM-ACM-A200/100 个 3 5、配电监测器 OMARA OM-ACM-A601 个 1 6、UPS检测模块 OMARA 定制 套 1 7、蓄电池内阻检测模块 OMARA OM-BOD-1000 个 2 8、蓄电池内阻检测器 OMARA OM-BOD-600 个 6 9、精密空调检测模块 OMARA 定制 套 2 10、温湿度传感器 OMARA OM-TH-B801 个 4 11、区域漏水监测器 OMARA OM-LDA-B801 台 1 12、区域漏水检测电缆-5M OMARA OM-LDA-B601/5 根 1 13、烟感探测器 OMARA OM-ACC-A101 个 4 14、红外探测器 OMARA OM-ACC-A100 个 1 甲方提供的交货地址：新疆伊犁国网能源伊犁煤电有限公司 新疆伊犁州伊宁市奶牛场一连 收货人：韩宇 联系方式：18630576721 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：中性 技术方面：中性 发货日期：2019-9-2			

历史记录

#1 - 2019-09-04 18:23 - 李军海

- 文件 动环图纸_t3.dwg 已添加

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成从 0 变更为 40

#2 - 2019-09-04 18:25 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

杜小栋，负责跟进这个项目！按提供的《动环图纸_t3.dwg》绘制布线图，请知悉！

#3 - 2019-11-04 13:45 - 薛智垚

139 5309 0531 现场施工人员

#4 - 2019-12-06 16:02 - 李军海

现场联系人 景工：15662426348

#5 - 2019-12-07 21:13 - 李军海

- 文件 OPTIMA-CYBERCOOL pCO oem+ modbus manual out2.pdf 已添加

- 文件 UPS ITA NXC 30-40k 电总后台通讯协议(对外版).pdf 已添加

#6 - 2019-12-09 17:14 - 杜小栋

769-5 2068-0

#7 - 2019-12-10 17:07 - 杜小栋

- % 完成从 40 变更为 90

剩余蓄电池 其余完成

#8 - 2019-12-11 17:21 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从90 变更为100

完成安装调试

#9 - 2020-05-09 09:46 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 薛智垚

文件

动环图纸_t3.dwg	64.3 KB	2019-09-04	李军海
OPTIMA-CYBERCOOL pCO oem+ modbus manual out2.pdf	353 KB	2019-12-07	李军海
UPS ITA NXC 30-40k 电总后台通讯协议(对外版).pdf	654 KB	2019-12-07	李军海