

项目综合 - 任务 #2830

哈尔滨中振兴业科技发展有限公司 合同编号：OM20200107-01 邓枢枫

2020-01-07 14:18 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-K2-S60 台 2 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 2 3 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 2 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 7 电源开关12V/1.3A RS-15-12 个 2 8 UPS检测模块 定制 套 2 9 3D界面 OM-3D 张 1 1、付款方式：已付 2、发货时间：1月8号 下班前 3、技术方面：常规			
4、发货地址：沈阳浑南区麦子屯路菜鸟网络1号库 收货联系人：董艳祥 18104515345			

历史记录

#1 - 2020-01-10 10:28 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为易宏章
- % 完成从0变更为30

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-02-13 11:22 - 易宏章

请提供定制项协议和相关的图纸。

#3 - 2020-03-26 10:05 - 邓枢枫

- 文件 机房平面图.png 已添加

跟进平面图 做3D静态界面图

#4 - 2020-04-07 09:58 - 邓枢枫

- 文件 梦幻城堡及EDX 1~80KS通讯协议中文版2019.pdf 已添加

#5 - 2020-04-07 10:23 - 邓枢枫

- 文件 机房设备布局图-Model.pdf 已添加

根据平面图 做3D静态界面图

#6 - 2020-04-07 10:23 - 邓枢枫

- 文件 已删除(机房平面图.png)

#7 - 2020-05-08 09:30 - 易宏章

- % 完成从30变更为80

常规设备以及3D图升级完成，UPS未接入，具体接入时间等待客户确认。

#8 - 2020-08-03 16:45 - 易宏章

- 描述 已更新。
- 指派给从易宏章 变更为 邓枢枫
- % 完成从80 变更为100

UPS已接入完成，所有设备调试完成，项目完结。

#9 - 2020-12-28 16:34 - 邓枢枫

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

梦幻城堡及EDX 1~80KS通讯协议中文版2019.pdf	393 KB	2020-04-07	邓枢枫
机房设备布局图-Model.pdf	43.8 KB	2020-04-07	邓枢枫