

项目综合 - 任务 #3804

河南东亚建筑工程有限公司 合同编号：OM20210608-9 辛桂明

2021-06-10 16:03 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-06-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
9	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2
10	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	1
11	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	32
12	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
13	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	2
14	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
15	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	2
16	门磁	OM-ACC-A110	个	2
17	UPS检测模块	定制	套	1
18	集中管理平台软件	OM-CMP-10	套	1
19	视频检测模块	定制	套	1
20	3D界面	定制	套	1

合同已签

订金已支付

按常规发货

2021-6-15日发货

甲方提供的交货地址：河南省洛阳市涧西区唐宫西路泰山西街12号
收货人： 黄成
联系方式：18937947019

历史记录

#1 - 2021-06-17 11:03 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0 变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-06-17 17:39 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-06-23 11:30 - 辛桂明

- 文件3D.jpg 已添加

- 文件UPS 协议 megatec 3 phase protocol v1_1a.pdf 已添加

#4 - 2023-01-11 14:52 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从10 变更为100

#5 - 2023-02-06 10:02 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结

文件

UPS 协议 megatec 3 phase protocol v1_1a.pdf	80 KB	2021-06-23	辛桂明
3D.jpg	549 KB	2021-06-23	辛桂明