

项目综合 - 任务 #4075

广西楚湖建筑工程有限公司 合同编号：OM20211018-9 辛桂明

2021-10-19 09:02 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	2
2	报警主机	OM-B5	台	2
3	声光报警器	OM-D2	台	2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	2
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	2
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
10	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2
11	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
13	门磁	OM-ACC-A110	个	2

合同已签

货款已支付

按常规发货

32021-10-19日发货

甲方提供的交货地址：广西省贵港市平南县二环大道511号

收货人：谢桂焕

联系方式：19175529051

历史记录

#1 - 2021-10-20 13:38 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-10-21 16:24 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-12-23 20:01 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10变更为30

常规设备已指导接线调试

#4 - 2021-12-28 20:18 - 陆志毅

- % 完成从 30 变更为 80

X200主机无法接入新款空调控制器，待协调

#5 - 2021-12-31 17:02 - 陆志毅

- 文件 test.txt 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

X200接入新款空调控制器已测试成功，主机需升级SM4944、dbCfg.db3文件

#6 - 2023-07-31 16:40 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明

- % 完成从 80 变更为 100

#7 - 2024-02-01 09:15 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

test.txt	11 KB	2021-12-31	陆志毅
dbCfg.db3	67 KB	2021-12-31	陆志毅