

项目综合 - 任务 #4177

北京航天智信科技有限公司 (彭冲)

2021-12-06 10:14 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6-T300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温度探头传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	1
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B801/10	根	1
8	4路串口服务器	OM-ACC-A105	个	1
9	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	1
10	精密空调检测模块	定制	套	3
11	UPS检测模块	定制	套	2
12	配电检测模块	定制	套	1
13	视频检测模块	定制	套	1
14	3D界面	OM-3D	套	1

发货地址：苏州市虎丘区华山路 58 号

联系人：钟鑫 15151563047

历史记录

#1 - 2021-12-15 09:38 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2021-12-15 11:07 - 彭冲

- 文件 机房3D图.jpg 已添加

#3 - 2022-01-04 09:28 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-02-21 15:43 - 杜小栋

- 文件 商宇PE协议(用户端).pdf 已添加

- 文件 测试.txt 已添加

[发送]#00Q3L

[接收]#00:30,226.0,227.0,228.0,50.0,220.0,220.0,220.0,0000.0,0000.0,0000.0,50.0,000,000,000,552.0,100,-----,-,-,-,-000000000,22

[发送]23 30 30 51 33 4C 0D 0A

[接收]23 30 30 3A 33 30 2C 32 33 30 2E 30 2C 32 33 31 2E 30 2C 32 33 31 2E 30 2C 35 30 2E 30 2C 32 32 30 2E 30 2C 32 32 30 2E 30 2C 32 32 30 2E 30 2C 30 30 30 2E 30 2C 30 30 30 2E 30 2C 30 30 30 2E 30 2C 35 30 2E 30 2C 30 30 30 2C 30 30 30 2C 30 30 30 2C 35 35 32 2E 30 2C 31 30 30 2C 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2E 2D 2C 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 2C 31 32 0D

[发送]#00Q3BP

[接收]#00:229.0,230.0,229.0,50.0,5C

[发送]23 30 30 51 33 42 50 0D 0A

[接收]23 30 30 3A 32 32 39 2E 30 2C 32 33 30 2E 30 2C 32 32 39 2E 30 2C 35 30 2E 30 2C 35 43 0D C

[发送]#00Q3WV

[接收]#00:000,000,000,0000.0,0000.0,0000.0,0000.0,0000.0,0000.0,0000.0,0000.0,84

[发送]23 30 30 51 33 57 56 0D 0A

[接收]23 30 30 3A 30 30 30 2C 30 30 30 2C 30 30 30 2C 30 30 30 2E 30 2C 30 30 30 30 2E 30 2C 38 34 0D

需要输入电压、频率。输出电压、电流、频率、负载。系统模式、电池状态。电池电压、容量、后备时间。ups状态

#5 - 2022-02-23 16:43 - 杜小栋

剩余视频 ups 其余已完成

#6 - 2022-02-26 15:32 - 张群瑞

- 1、UPS协议“商宇PE协议(用户端).pdf”接入升级文件已经上传至盯盘；
- 2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4177 北京航天智信科技有限公司（彭冲）
- 3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#7 - 2022-03-04 10:46 - 杜小栋

ups 页面显示异常

#8 - 2022-03-04 15:19 - 杜小栋

- 文件 837 TEST.txt 已添加

#9 - 2022-03-04 16:46 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 90

剩余3d其余完成

#10 - 2022-03-10 16:31 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 彭冲

- % 完成 从 90 变更为 100

已完成

#11 - 2022-06-27 10:02 - 杜小栋

- 文件 A3-4939.asp 已添加

- 文件 A3-4939.js 已添加

- 文件 SM4939.def 已添加

- 文件 多功能表说明书.pdf 已添加

配电检测

#12 - 2022-07-06 15:49 - 彭冲

- 状态 从 已发货 变更为 完结

## 文件

机房3D图.jpg	869 KB	2021-12-15	彭冲
商宇PE协议（用户端）.pdf	328 KB	2022-02-21	杜小栋
测试.txt	1.1 KB	2022-02-21	杜小栋
837 TEST.txt	3.58 KB	2022-03-04	杜小栋
A3-4939.asp	6.19 KB	2022-06-27	杜小栋
A3-4939.js	1.1 KB	2022-06-27	杜小栋
SM4939.def	1.53 KB	2022-06-27	杜小栋
多功能表说明书.pdf	3.59 MB	2022-06-27	杜小栋