

项目综合 - 任务 #4451

广东拓越科技发展有限公司 合同编号：OM20220610-7 辛桂明

2022-06-14 11:46 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-07-23
指派给:	陆志毅	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.20 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
10	精密空调检测模块	定制	套	1
11	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022年6月14日发货

甲方提供的交货地址：佛山市南海区桂城南平西路广东夏西国际橡塑城二期2#商铺(凯泰中心)306B室
收货人：刘文超 联系方式：13690351119/0757-88384262

历史记录

#1 - 2022-06-15 14:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-06-16 15:40 - 辛桂明

- 文件 07-CyberMate DX (6kW-20kW) 系列机房专用空调-Modbus通信协议-V20170911.pdf 已添加

- 文件 Modbus通信协议设计说明书\_Ver 1.34\_C.pdf 已添加

#3 - 2022-06-17 10:57 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-02-23 09:06 - 陆志毅

- 指派给从王小京 变更为 陆志毅

#5 - 2023-04-06 11:07 - 陆志毅

空调：2087待验证;

UPS：789待验证

#6 - 2023-04-06 18:06 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

设备安装接线指导

#7 - 2023-04-11 14:21 - 陆志毅

- % 完成从 10 变更为 50

空调和UPS已接入，编号如上所示，验证成功。

#8 - 2023-04-11 14:39 - 陆志毅

剩短信报警器未插卡未测试，其他已调试完成

## 文件

07-CyberMate DX ( 6kW-20kW ) 系列机房专用空调-Modbus通信协议-V20230616.pdf	2022-06-16	辛桂明	
Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf	311 KB	2022-06-16	辛桂明