

项目综合 - 任务 #4572

云南港电系统集成有限公司 华能新能源石浦项目

2022-08-10 09:03 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-08-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-09-30
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.30 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	4
6	红外三鉴探测器	OM-ACC-A100T	个	2
7	遥控继电器		个	2
8	继电器	JZX-22F(D)/2Z	个	1
9	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	1
10	六氟化硫传感器	OM-SF6	个	1
11	转换模块	OM-CMP-10-AU	个	1
12	UPS检测模块	定制	套	1
13	直流电源检测模块	定制	套	1
14	集中管理平台软件	OM-CMP-10	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，集中管理平台客户安装在监控中心，需要将去年那套动环接入

2022-8-11日发货

甲方提供的交货地址：昆明市西山区广福路红星财富中心A座八楼
收货人：王彩月 联系方式：13480861635

历史记录

#1 - 2022-08-11 15:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-08-17 13:50 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-08-26 17:09 - 陆志毅

客户有消防系统接入需求，已沟通联系商务

#4 - 2022-09-13 14:10 - 王小京
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为30

指导客户安装设备等

#5 - 2022-09-22 14:18 - 王小京
- %完成从30变更为50

#6 - 2022-09-23 17:40 - 王小京
- %完成从50变更为80

常规设备调试完成。UPS协议测试无数据返回。

#7 - 2022-09-23 17:41 - 王小京
- 文件 单机RS485(Modbus)通讯协议(统一版) - V1.50.pdf 已添加

#8 - 2022-10-12 15:19 - 王小京
- %完成从80变更为90

定制项问题及端口处理

#9 - 2022-10-17 15:18 - 王小京
测试发电机协议

#10 - 2022-10-17 16:54 - 辛桂明
- 文件 发电机组模块中文通讯协议(1)(1).doc 已添加

#11 - 2022-10-18 09:41 - 王小京
- 文件SM4646.rar 已添加

#12 - 2023-02-23 09:21 - 陆志毅
- 指派给从王小京变更为陆志毅

#13 - 2023-08-17 09:31 - 李凯健
客户反馈现场消防告警后主机不告警，已让客户更换成NC COM接线方式，设置断开告警。

文件

单机RS485(Modbus)通讯协议(统一版) - V1.50.pdf	353 KB	2022-09-23	王小京
发电机组模块中文通讯协议(1)(1).doc	212 KB	2022-10-17	辛桂明
SM4646.rar	3.43 KB	2022-10-18	王小京