

项目综合 - 任务 #4659

云南溯鳌科技有限公司 昆明机场项目 合同编号：OM20220916-15 辛桂明

2022-09-24 09:03 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-10-24
指派给:	陆志毅	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	三相电量仪	OM-ACM-A801	台	1
3	精密电流互感器开口	OM-ACM-A200/100	个	3
4	配电检测模块	OM-ACM-A601	套	8
5	区域漏水监测器	OM-LDA-B801	台	1
6	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	台	1
8	UPS检测模块	定制	套	2

合同已签

款项已支付

按常规发货

2022-9-24日发货

甲方提供的交货地址：昆明市五华区教益路158号长城小区24栋1单元102室
收货人：肖鹏 联系方式：13577090909

历史记录

#1 - 2022-09-24 14:40 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-09-26 16:18 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-09-28 11:00 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为50

指导客户安装设备

#4 - 2022-10-10 10:45 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 70

跟进安装调试设备

#5 - 2023-02-23 09:22 - 陆志毅

- 指派给从 王小京 变更为 陆志毅