

项目综合 - 任务 #4675

广东拓越科技发展有限公司 合同编号：OM20220920-11 辛桂明

2022-09-29 14:27 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-10-30
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.30 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
10	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2
11	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
12	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-9-29日发货

甲方提供的交货地址：广东省佛山市南海区博爱中路69号狮山京东数字经济产业园
收货人：杨桂平 联系方式：18122266501

历史记录

#1 - 2022-09-30 10:13 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-10-12 10:01 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-18 08:51 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

已指导设备安装接线

#4 - 2022-10-18 14:45 - 陆志毅

- 文件2022年-Modbus 通讯协议1.42.03\_C(1)(1).pdf 已添加

- 文件UPS测试.txt 已添加

UPS已测试，待开发

#5 - 2022-10-18 15:06 - 陆志毅

现场反馈没有消防，16路无法采集。

#6 - 2022-10-18 17:16 - 陆志毅

- 文件SM4702.rar 已添加

#7 - 2022-10-19 10:18 - 陆志毅

- % 完成从10 变更为90

还剩短信报警主机未调试，需客户办卡，其他已经完成

#8 - 2022-10-19 17:44 - 陆志毅

空调控制器无法通过主机页面控制，待处理

#9 - 2022-10-20 09:22 - 陆志毅

- 文件937bd052bce279c11773d6fbe2019ec.png 已添加

空调控制器的问题经排查应该是模式需要修改，将模式改成远程模式，可指令进行修改，待验证。

#10 - 2022-10-21 09:21 - 陆志毅

空调控制器模式通过指令改成远程模式，主机已可以远程控制，问题已解决。

#11 - 2023-04-21 09:45 - 陆志毅

三相电量仪告警问题处理

## 文件

2022年-Modbus 通讯协议1.42.03_C(1)(1).pdf	1.81 MB	2022-10-18	陆志毅
UPS测试.txt	4.37 KB	2022-10-18	陆志毅
SM4702.rar	3.67 KB	2022-10-18	陆志毅
937bd052bce279c11773d6fbe2019ec.png	11.4 KB	2022-10-20	陆志毅