

项目综合 - 任务 #4729

天津美腾科技股份有限公司 东胜区铜川镇高家梁煤矿 合同编号：MTCGHT-Z22003507 辛桂明

2022-11-08 10:20 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-12-08
指派给:	陆志毅	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	2
2	报警主机	OM-B5	台	2
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	4
9	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
11	UPS检测模块	定制	套	2

合同已签

按常规发货，主机授权1个月

测试好等客户付款发货

甲方提供的交货地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇高家梁煤矿

收货人：张文玉

联系方式：18667304005

历史记录

#1 - 2022-11-08 10:21 - 辛桂明

- 文件 传感器配置清单.png 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2022-11-11 14:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-11-14 17:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-02-07 11:05 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备安装接线指导

#5 - 2023-02-09 17:55 - 陆志毅

漏水安装指导

#6 - 2023-02-13 18:05 - 陆志毅

设备安装接线指导

#7 - 2023-04-06 18:15 - 陆志毅

设备接线指导

#8 - 2023-04-17 18:07 - 陆志毅

配电室设备远程调试，已接入完成，空调控制器待学习指令

#9 - 2023-04-20 18:00 - 陆志毅

另一机房已远程调试，一个漏水无地址标，地址暂未测出，待调试

#10 - 2023-04-21 10:54 - 陆志毅

另一个漏水地址为1，已接入

#11 - 2023-05-24 17:07 - 李凯健

第三方平台对接指导

#12 - 2023-05-25 18:24 - 李凯健

第三方平台对接指导

#13 - 2023-05-30 18:03 - 陆志毅

空调控制器学习指令指导，DO控制现场设备指导

#14 - 2023-07-12 17:57 - 陆志毅

- 文件EA900 G4 6-20k Modbus通信协议_RD (232&485).pdf 已添加

UPS远程接入，现场为232转485接入，暂未通讯上，协议已开发过。

#15 - 2023-07-12 17:59 - 陆志毅

- % 完成从10 变更为80

2个空调控制器指导学习指令，远程调试，主机已升级sm.so，主机能控制成功。

#16 - 2023-07-19 18:06 - 黄正梁

- 描述 已更新。

1、UPS调试，未通，建议客户采购未焊接的双公头连接

2、DO连接风机继电器指导

#17 - 2023-07-28 18:06 - 黄正梁

UPS接入调试，以及T300A主机DI设备故障处理，已解决

文件

传感器配置清单.png	55 KB	2022-11-08	辛桂明
EA900 G4 6-20k Modbus通信协议_RD (232&485) .pdf	392 KB	2023-07-12	陆志毅