

项目综合 - 任务 #4803

成都天腾祥盛建筑工程有限公司 合同编号：OM20221209-12 邓枢枫

2022-12-20 14:40 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2022-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.60 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	领OM-A6 T300A
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	含3个精密电流互感器
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	领OM-ACM-A602
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
9	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1	
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	20	
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
13	UPS检测模块	定制	套	1	
14	消防检测模块	定制	套	1	接入消防主机干接点
15	新排风检测模块	定制	套	1	

- 1. 付款方式: 已支付
- 2. 发货时间: 12月21日 下班前
- 3. 技术方案: 常规
- 4. 发货地址: 西藏自治区拉萨市堆龙德庆经开区总部公楼 冯力波 13648914407

历史记录

#1 - 2022-12-22 09:13 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-12-26 15:48 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-25 18:29 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

设备安装接线指导

#4 - 2023-04-26 18:30 - 陆志毅

- % 完成从20 变更为50

设备远程调试

#5 - 2023-05-10 17:56 - 陆志毅

消防干接点对接

#6 - 2023-05-11 16:53 - 陆志毅

门禁调试指导

#7 - 2023-05-12 11:18 - 陆志毅

现场主机经排查，已烧坏，上电后所有指示灯不亮，电源口有烧焦味，现场反馈有消防的烟感接到DI口，并带电24V，待寄回检修。

#8 - 2023-05-28 22:20 - 陆志毅

设备远程调试，新风机和消防已接入干接点，UPS调试，已测通，配置786-2后电压电流数据已正确，其余数据待测试开发。

#9 - 2023-05-29 18:15 - 陆志毅

UPS远程测试，数据已取回

#10 - 2023-05-30 09:29 - 陆志毅

- 文件 测试记录.rar 已添加

UPS通过查看现场铭牌，型号与项目#3316的UPS一致，现场为T300A主机，UPS配置786-2后显示电池数据不正确，告警信息未显示中文状态，显示的是原始值1或0。

1685410162768182.png

需要修改的地方：新增显示旁路数据、新增显示UPS状态、电池数据不正确待修改。

#11 - 2023-06-02 16:09 - 陆志毅

- 文件 93E 15-80K RS232通讯协议(新).7z 已添加

#12 - 2023-06-02 16:18 - 张群瑞

#10反馈问题，经查看测试记录中的协议及数据，确认ups协议版本与786-2和其他786已接入些版本不一致，需定制开发。

需确认要增加的“旁路数据、新UPS状态、电池数据”具体测点数据；

文件

测试记录.rar	5.11 MB	2023-05-30	陆志毅
93E 15-80K RS232通讯协议(新).7z	388 KB	2023-06-02	陆志毅