

项目综合 - 任务 #4853

湖南湘慧机电设备有限公司 汨罗双创园 光伏项目 合同编号：OM20230206-11 辛桂明 湖南圣鑫复购

2023-02-09 16:07 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-02-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-28
指派给:	李凯健	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时

描述					
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1	
2	多功能电表检测模块		定制	套	1
3	逆变器检测模块		定制	套	8
4	视频检测模块		定制	套	1
5	手机APP		OM-APP	套	1
合同已签					
客户款到发货					
按常规发货					
甲方提供的交货地址：湖南省岳阳市汨罗双创园湖南省工业设备安装项目部					
收货人：阳杰				联系方式：18570283750	

历史记录

#1 - 2023-02-09 16:13 - 辛桂明

以这份为准，上面的忘记上传集中管理平台，客户有8期，现在是试点一期

1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1	
2	多功能电表检测模块		定制	套	1
3	逆变器检测模块		定制	套	8
4	视频检测模块		定制	套	1
5	手机APP		OM-APP	套	1
6	集中管理平台软件		OM-CMP-10	套	1

#2 - 2023-02-10 09:25 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-02-13 13:45 - 辛桂明

- 文件1_1_1_4_1_1_1_1_2_1_2022多功能说明书.pdf 已添加

#4 - 2023-02-14 09:32 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2023-02-17 15:10 - 王小京

- %完成从0变更为10

#6 - 2023-02-17 15:16 - 王小京

- %完成从10变更为20

指导客户安装接线等

#7 - 2023-02-28 17:58 - 李凯健

8个逆变器接入完成，剩余1个多功能电表未接入，平台未安装

#8 - 2023-03-01 18:11 - 李凯健

多功能电表未接入完成，通信不上，平台未安装，客户不知道服务器地址

#9 - 2023-03-02 16:52 - 王慧

- 指派给从王小京变更为李凯健

#10 - 2023-03-03 16:57 - 李凯健

逆变器协议开发，压缩文件中包含测试记录txt。逆变器品牌：阳光电源

icon_rar.gif

#11 - 2023-03-06 20:28 - 李凯健

多功能电表接入读取数据返回不对，厂家协助需要客户使用USB转485读取电表数据，客户现场没有USB转485模块，平台完成安装

#12 - 2023-03-09 18:28 - 李凯健

多功能电表调试，现场电表经过两个光端机后使用串口和主机读取到的数据不对，使用485转USB直连电表读取数据正常，已经联系光端机厂家和电表厂家协助解决问题

#13 - 2023-03-10 16:46 - 李凯健

经过测试，电表厂家反馈可能是电表485口问题，电表厂家已经重新补发新的电表给客户，到货后再测试

#14 - 2023-03-15 18:10 - 李凯健

电表厂家和光端机厂家沟通后更换新的电表，在光端机的485口处加了匹配电阻，主机端能正常读取到数据。

多功能电表协议开发完成，接入完成，编号4668，电表品牌：上海德泰。

icon_rar.gif

#15 - 2023-03-15 18:11 - 李凯健

集中管理平台调试完成，视频检测模块接入完成。手机APP还未发给使用方，使用方需要在外网情况下使用APP，现场网络还未进行配置。

#16 - 2023-03-16 09:13 - 李凯健

- 文件SM4668.zip 已添加

- 文件SM4669.rar 已添加

文件

中功率光伏并网逆变器通信协议_V1.1.49_CN.pdf	1.3 MB	2023-02-09	辛桂明
1_1_1_4_1_1_1_2_1_2022多功能说明书.pdf	3.4 MB	2023-02-13	辛桂明
SM4668.zip	6.3 KB	2023-03-16	李凯健
SM4669.rar	5.48 KB	2023-03-16	李凯健