

项目综合 - 任务 #5004

公司名称：宝佳建筑规划设计有限公司 合同编号：ROC20230427-12 杜茂红

2023-04-28 09:39 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.70 小时
描述			
设备清单： 1682645495843759.png			
1、付款方式：已支付			
2、发货时间：4月28日下班前			
3、技术方面：常规（空气质量传感器，后续补发要按我们型号发：ROC-PM-D101）			
4、发货地址：辽宁省沈阳市铁西区洪湖二街23号 17#3 收货人：徐强江 联系方式：13504017119			
注：空气质量传感器需外购，后续到货后补发给客户。其他的设备先发。			
子任务:			
任务 # 5005: 公司名称：宝佳建筑规划设计有限公司 合同编号：ROC20230427-12			新建

历史记录

#1 - 2023-04-28 10:20 - 杜茂红

- 主题从 公司名称：变更为 公司名称：宝佳建筑规划设计有限公司 合同编号：ROC20230427-12 杜茂红

补充了公司名称合同编号

#2 - 2023-04-28 16:12 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-05-04 13:39 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2023-05-08 09:26 - 杜茂红

注：客户新增，16路开关量采集模块，型号：ROC-ACC-A104，1个。已付款，和空气质量传感器一起发货。安排发顺丰。

#5 - 2023-05-15 09:17 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

设备安装接线指导

#6 - 2023-05-19 18:26 - 黄正梁

- 描述 已更新。

设备安装接线指导

#7 - 2023-05-30 18:54 - 黄正梁

设备安装指导

#8 - 2023-05-31 11:00 - 黄正梁

- 文件 KSTAR UPS MODBUS 协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf 已添加

- 文件 KSTAR UPS MODBUS 协议_V1.2_YDC33&HIP3300 补充说明.pdf 已添加

科士达UPS

型号：791-0

#9 - 2023-05-31 18:10 - 黄正梁

设备调试，剩余B5报警和门禁未调

#10 - 2023-06-07 18:51 - 黄正梁

消防监测调试，已完成

文件

机房图.jpg	788 KB	2023-04-28	杜茂红
铁岭机房平面图.dwg	12.8 MB	2023-04-28	杜茂红
KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YDC33&HIP3300补充说明.pdf	101 KB	2023-05-31	黄正梁
KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf	266 KB	2023-05-31	黄正梁