

项目综合 - 任务 #5139

中以联科电子安装工程（北京）有限公司 POCN71522 字节跳动项目 辛桂明

2023-07-20 17:07 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-20
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000601	智慧机房主机	OM-A6 X200	智慧机房主机	OM-A6 X200	16898434769 65798.png	1 台	1	迈世
2				机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901		1 个	1	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16898436568 18619.png	1 个	1	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16898437212 35731.png	1 根	1	迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按照清单配置

传感器配置说明：按照清单接入，漏水控制器接开关量备用接口

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

历史记录

#1 - 2023-07-20 17:42 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-07-26 10:55 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202195282303 2023.7.24

#3 - 2023-09-06 17:30 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为50

设备安装接线指导