

项目综合 - 任务 #5389

广州裕翔网络科技有限公司 合同编号：OM20231123-05 邓枢枫（IAI东宝大厦）

2023-11-28 09:49 - 邓枢枫

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2023-11-28 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 邓枢枫 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 1.30 小时 |

描述

| 序号 | 常规 (公司内部型号) | | 合同 | | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 |
|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----|------|----|
| | 物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | | | | | |
| 1 | ZJKZJ001301 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | OM-A6 T300 | 1701134822412718.png | 1 台 | 1 | 迈世 |
| 2 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 1701134885836773.png | 1 台 | 1 | 迈世 |
| 3 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 1701134929336547.png | 4 个 | 4 | 迈世 |
| 4 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 1701135080805395.png | 1 个 | 1 | 迈世 |
| 5 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 1701135104892987.png | 3 个 | 3 | 迈世 |
| 6 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 1701135196932445.png | 2 个 | 2 | 迈世 |
| 7 | WQYLS000202 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 1701135210946865.png | 2 根 | 2 | 迈世 |
| 8 | WTXZH000101 | 485转TCP/IP通讯转换器 | OM-ACC-A108 | 485转TCP/IP通讯转换器 | OM-ACC-A108 | 1701135271251180.png | 1 个 | 1 | 迈世 |
| 9 | WKGDY000101 | 开关电源12V/1.3A | RS-15-12 | 开关电源12V/1.3A | RS-15-12 | 1701135310529524.png | 1 个 | 1 | 迈世 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 10 | | | | | | | | | 迈世 |
| 合计 | | | | | | | | | |

主机接入设备说明：按清单配置

传感器配置说明：有1套漏水，2个温湿度，485转TCP/IP通讯转换器和开关电源放在11楼，其他设备在24楼

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明：

收货地址：

联系人：

联系电话：

发货日期：

快递说明：

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：款到发货

历史记录

#1 - 2023-11-28 09:51 - 邓枢枫

发货地址

地址：广东省广州市天河区林和西横路219号康富来国际中心701D室

联系人：黄广创

手机：13710609907

快递：普通快递

#2 - 2023-11-28 10:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#3 - 2023-12-04 09:25 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202243419397 2023.11.30

#4 - 2023-12-05 18:16 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

常规设备接线指导

#5 - 2023-12-07 17:54 - 黄正梁

- % 完成从20变更为40

设备安装指导

#6 - 2023-12-11 09:56 - 黄正梁

24楼2个温湿感，1个漏水，1个3相电

11楼2个温湿感，1个漏水

#7 - 2023-12-11 18:08 - 黄正梁

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从黄正梁变更为邓枢枫

- % 完成从40变更为100

设备调试

项目完成，指派

#8 - 2023-12-13 10:01 - 邓 枢枫
- 状态从 服务中 变更为 完结