

状态:	完结	开始日期:	2023-11-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-31
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.10 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1701315470936114.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	1701315706985681.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1701315738256930.png	2 个	2	迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1701315789987519.png	1 个	1	迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	1701315818461665.png	3 个	3	迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1701315856211851.png	1 个	1	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1701315889593142.png	1 根	1	迈世
8	WTKZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	1701315924138604.png	1 个	1	迈世
9	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	1701315982907782.png	1 个	1	迈世

10	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	1701316029456081.png	个	1	迈世	
11	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1701316060476863.png	个	1	迈世	
12	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	1701316085244949.png	个	1	迈世	
13	WHWTC000104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	1701316120917020.png	个	1	迈世	
14	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1701316148199946.png	个	2	迈世	
15			OM-ACC-F100	玻璃震动传感器 (含延时器)	OM-ACC-F100		个	1	迈世	含延时器
16	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	1	迈世	
17	不领料			视频检测模块	OM-SP-F1		套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：按照设备清单接入

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：宿迁市宿城区恒大华府13栋2单元2703室

联系人1：张证明

联系电话1：18012100345

发货日期1：2023-11-30

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-30 14:49 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#2 - 2023-11-30 15:23 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2023-12-04 09:26 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202243436947 2023.11.30

#4 - 2023-12-11 16:31 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2023-12-14 18:45 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为70

剩余市电未接好，其余安装调试完成 ，ups编号768-2

#6 - 2024-01-09 17:34 - 杜小栋
剩余设备安装跟进

#7 - 2024-03-07 19:45 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为邓枢枫
- %完成从70变更为100

已完成

#8 - 2024-03-08 17:19 - 邓枢枫
- 状态从已发货变更为完结