

项目综合 - 任务 #5499

四川华葆电源有限公司 西藏项目 合同编号：OM20240119-10 辛桂明 复购

2024-01-23 10:01 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2024-01-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-29
指派给:	黄正梁	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0009 01	智慧机房主机	OM-A6 X500	智慧机房主机	OM-A6 X500	17059746029 41013.png	1	台	迈世
2	ZWSD0000103	温度传感器	OM-TH-8801	温度传感器	OM-TH-8801	17059747345 90779.png	3	个	迈世
3				三相电表	OM-ACM-A811	无	4	个	迈世
4				精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	无	12	个	迈世
5	WQYL3000101	区域漏水检测器	JM-LDA-8801	区域漏水检测器	JM-LDA-8801	17059748708 20102.png	3	个	迈世
6	WQYL3000202	区域漏水检测电缆-10M	JM-LDA-8801/10	区域漏水检测电缆-10M	JM-LDA-8801/10	17059749011 19091.png	3	根	迈世
7	WDM0000101	射门门磁控制器	WG2051	射门门磁控制器	DM-ACC-A111	17059749483 26353.png	1	个	迈世
8	WICK0000101	IC读卡器	DM-ACC-A117	IC读卡器	DM-ACC-A117	17059749837 45628.png	1	个	迈世
9	WGMAN000101	出口接触	DM-ACC-A118	出口接触	DM-ACC-A118	17059750938 19638.png	1	张	迈世
10	WICK0000101	IC卡	DM-ACC-A120	IC卡	DM-ACC-A120	17059750152 07206.png	10	张	迈世
11	WCL3000201	射门磁力锁	DM-ACC-A123	射门磁力锁	DM-ACC-A123	17059751256 31200.png	1	个	迈世
12	不需领料	不需领料	不需领料	视频监控模块	视频监控	无	1	套	迈世
13	不需领料	不需领料	不需领料	新风检测模块	新风机监测	无	1	套	迈世
14	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	1	套	迈世
15	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	2	套	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据需求清单配置接入

传感器配置说明：根据清单接入

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：西藏拉萨市城关区江冲路三江家园

联系人1：陈亮

联系电话1：1890001889

发货日期1：款到发货

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

历史记录

#1 - 2024-01-23 10:31 - 辛桂明

- 描述已更新。

#2 - 2024-01-24 08:56 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#3 - 2024-01-26 16:35 - 方翠婵

顺丰SF1526694984029 2023.1.25

#4 - 2024-01-26 16:36 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2024-03-27 22:18 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为20

设备安装指导

#6 - 2024-04-03 17:26 - 黄正梁

市电安装指导

#7 - 2024-05-30 17:08 - 杜小栋

发送安装说明

#8 - 2024-06-04 16:40 - 杜小栋

远程调试，常规已完成

#9 - 2024-07-25 18:27 - 陆志毅

已远程升级配置UPS和精密空调，暂未通讯上，现场反馈设备未开机。

常规设备已配置调试，还差一个电量仪未通讯待现场排查接线。

#10 - 2024-08-27 19:34 - 杜小栋

远程调试，ups线路存在问题，待排查

#11 - 2024-09-18 16:55 - 杜小栋

UPS已通讯上