

项目综合 - 任务 #5619

广西鑫焯成科技有限公司 合同编号：OM20240509-91 辛桂明 复购

2024-05-09 16:11 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.40 小时
描述			
1715242026570558.png			
迈世品牌发货，软件首页刷我们现有的3D图			
PDU是按照1项14台收费			
2024-5-11日发货			
甲方提供的交货地址：南宁市青秀区金洲路25号太平洋世纪广场A803			
收货人：胡一天		联系方式：13481124965	

历史记录

#1 - 2024-05-10 09:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-05-13 11:10 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202299648112 2024.5.11

#3 - 2024-06-24 18:00 - 陆志毅

设备安装接线指导

#4 - 2024-06-25 18:10 - 陆志毅

设备安装接线指导。

#5 - 2024-06-25 18:27 - 陆志毅

- 文件 C5000 监控协议(1).xls 已添加

#6 - 2024-06-26 11:31 - 陆志毅

- 文件 KSTAR UPS MODBUS 协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf 已添加

#7 - 2024-06-26 18:17 - 陆志毅

设备安装接线指导

#8 - 2024-06-27 18:08 - 陆志毅

设备远程调试，常规设备已接入，定制项均未通讯上。

#9 - 2024-06-28 11:14 - 陆志毅

- 文件 已删除 (IP-PDU MODBUS RTU 协议及使用说明(1).pdf)

#10 - 2024-06-28 11:14 - 陆志毅

- 文件 单相IP-PDU Modbus RTU 协议及使用说明.pdf 已添加

#11 - 2024-06-28 18:07 - 陆志毅

UPS接入一台，791-0，另外一台UPS接口有问题，待厂家排查。

PDU已测试，待开发。

#12 - 2024-07-01 19:11 - 李凯健

精密空调2050-1，PDU接入完成

#13 - 2024-07-11 18:36 - 李凯健

- 文件 0711bf.zip 已添加

- 文件 A3-4732.asp 已添加

- 文件 A3-4732.js 已添加

- 文件 SM4732.def 已添加

- 文件 updT100A.txt 已添加

- 文件 8c6e67e80583b5d5f19f1a3ef23cf91.png 已添加

报警阈值修改，3D图更换完成，按客户要求备份动环主机

#14 - 2024-07-30 17:06 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明

- % 完成从 0 变更为 100

#15 - 2024-09-26 09:55 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

C5000 监控协议(1).xls	54.5 KB	2024-06-25	陆志毅
KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf	266 KB	2024-06-26	陆志毅
单相IP-PDU Modbus RTU协议及使用说明.pdf	203 KB	2024-06-28	陆志毅
A3-4732.asp	4.34 KB	2024-07-11	李凯健
A3-4732.js	978 Bytes	2024-07-11	李凯健
SM4732.def	699 Bytes	2024-07-11	李凯健
updT100A.txt	21.1 KB	2024-07-11	李凯健
0711bf.zip	20.5 MB	2024-07-11	李凯健
8c6e67e80583b5d5f19f1a3ef23cf91.png	1.15 MB	2024-07-11	李凯健