

状态:	调试中	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-29
指派给:	陆 志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	31.40 小时
描述			
铁路三期的项目发货前，国产主机需要处理的问题：			
1. 页面网络设备密码区改成黑点			
2. 关闭SSH			
3、关闭FTP			
4、升级到可以上传双POST地址设置。			
5、修改后台root账户默认密码，要有复杂性			
6、修改动环主机Admin密码，要求有复杂性，主机密码默认不为空。			
7、门禁控制器默认密码要有复杂性问题。			
其中：			
web密码和门禁密码用：Pw@2024			
root密码用：root@2024			
8、以及双向POST功能，之前在#5284做有开发，详情如下：			
1732866969163655.png			

历史记录

#1 - 2024-11-29 16:06 - 辛 桂明
- 描述 已更新。
#2 - 2024-12-04 13:59 - 张 群瑞
post定制功能按#5284项目定制方式：
omApp.ini配置：增加“maxURLs=2”，“Url1= ”
比如：
[POST]
maxURLs = 2
Url = 192.168.0.133
Url1 = 192.168.0.132

#3 - 2024-12-04 16:26 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#4 - 2024-12-04 16:31 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#5 - 2024-12-09 10:38 - 辛桂明

补充：

门禁和主机的面修改规则是：密码必须包含字母、数字和特殊符号，不能修改为简单密码

#6 - 2024-12-09 10:57 - 李东儒

- 文件 项目测试问题-20241206.doc 已添加

测试问题提交

#7 - 2024-12-11 11:13 - 辛桂明

- 文件 分配清单 20241211.xlsx 已添加

- 主题 从 北京新铁成科技有限公司 铁路三期项目 国产主机接入和软件要求 变更为 北京新铁成科技有限公司 铁路三期项目 国产主机接入和软件要求 合同编号：OM20241204-9 辛桂明

供货清单如下：

1733886391988989.png

合同已签

货款已支付

按上面提出的要求接入以及发货

具体配置清单见附件（有部分漏水传感器是增加到一期或二期的动环主机上，注意485地址修改），

按分配好的货物打包标识分别发到不同的地方，AI网关后面备齐再单独发货

2024-12-13日发货

常规快递，具体地址发货前客户确认好再发给我们

#8 - 2024-12-18 10:45 - 方翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

已发货 2024.12.13

#9 - 2024-12-25 13:46 - 陆志毅
现场服务器配置

1735105589855592.png

#10 - 2024-12-26 19:24 - 李凯健
石家庄客运站调试完成

1735212130884563.png

#11 - 2024-12-27 18:09 - 韦雄伟
北京动车段调试完成

#12 - 2024-12-30 18:20 - 韦雄伟
北京电务段调试。门禁接入正常 常规设备接入正常。温湿度x2，烟感x2，市电x1。防雷未通电，看不出效果

#13 - 2025-01-03 17:28 - 李凯健
沧州车务段调试， 门禁和防雷ip后续客户自己修改
1735896470302913.png

#14 - 2025-01-03 17:33 - 李凯健
衡水供电段调试， posturl已经写入ini文件
1735896755920851.png

1735896792365903.png

#15 - 2025-01-05 11:55 - 陆志毅
北京科研所四、五、六层调试接入常规设备以及精密空调完成，还剩余防雷未通电，视频已配置未验证画面，门禁未接入主机系统。

#16 - 2025-01-06 10:28 - 陆志毅
- 状态从 已发货 变更为 调试中

#17 - 2025-01-06 18:47 - 李凯健
天津站更换旧的X500主机为新的X600，还未配置

#18 - 2025-01-07 14:44 - 李凯健
北京科研所三层， post已配置
1736232269648082.png

#19 - 2025-01-08 18:04 - 韦 雄伟

北京西工务段调试，新增加漏水x1,精密空调x1 1736330661768639.png

#20 - 2025-01-08 18:39 - 李凯健

石家庄房建公寓段，设备接线指导

#21 - 2025-01-09 18:06 - 韦 雄伟

石家庄房建公寓段调试

1736417202751548.png

#22 - 2025-01-11 11:56 - 李凯健

邯郸站调试完成，还有4个烟感和门禁，没有防雷

1736567791640825.png

#23 - 2025-01-12 17:01 - 陆志毅

丰台车辆段X500主机接入2台新UPS，UK1110型号的Q1指令（SM768）和SM4710.

#24 - 2025-01-14 17:55 - 韦 雄伟

张家口工务段调试

1736848502109386.png

#25 - 2025-01-14 17:56 - 韦 雄伟

邯郸车务段调试

1736848575421147.png

#26 - 2025-01-15 17:35 - 韦 雄伟

承德电务段增加一台空调，一个漏水。已完成

#27 - 2025-01-15 17:36 - 韦 雄伟

衡水工务段调试，新增一台精密空调，一套漏水

1736933777875153.png

#28 - 2025-01-16 17:58 - 韦 雄伟

保定工务段调试，新增精密空调 x1 漏水 x1

1737021512713746.png

#29 - 2025-02-06 09:17 - 陆志毅

- 文件 #5984河北冀领-AI视频网关接入-配置说明.docx 已添加

#30 - 2025-02-18 18:56 - 韦 雄伟
北京工务段增加精密空调及边缘网关IP修改

#31 - 2025-02-19 18:31 - 李凯健
天津某站点调试

#32 - 2025-02-20 18:33 - 李凯健
天津车务段调试完成

#33 - 2025-02-21 16:32 - 李凯健
天津动车客车段调试完成

#34 - 2025-02-24 18:26 - 李凯健
德州站调试完成

#35 - 2025-02-25 18:05 - 陆 志毅
平台配置指导。主机Post服务起不来，排查发现是omAppPost文件未授权。

#36 - 2025-02-26 15:00 - 李凯健
唐山电务段调试完成

#37 - 2025-03-04 18:16 - 韦 雄伟
北京西车务段 增加精密空调x2，UPSx2，防雷x1

#38 - 2025-03-05 17:40 - 李凯健
天津房建公寓段调试完成，一个市电一个漏水一个温湿度一个空调一个防雷一个门禁

#39 - 2025-03-12 18:38 - 李凯健
天津站网络设备采集有问题，待下次去现场解决问题

#40 - 2025-03-18 18:36 - 李凯健
防雷乱码问题处理

#41 - 2025-03-19 18:47 - 李凯健
唐山车务段调试完成

#42 - 2025-03-20 18:36 - 李凯健
天津车辆段调试完成，视频网关调试完成

#43 - 2025-03-21 11:42 - 李凯健
天津站更换主机网络设备采集问题解决，是现场网络原因导致采集不上

#44 - 2025-04-09 17:45 - 李凯健
天津塘沽站常规设备调试

#45 - 2025-04-10 17:55 - 李凯健
天津塘沽站 一个机房调试完成，视频网关调试完成

#46 - 2025-04-14 18:00 - 李凯健
主机报警配置指导

#47 - 2025-04-15 18:07 - 李凯健

天津糖站站更新精密空调文件，现场精密空调不启用，暂时无法验证

#48 - 2025-04-16 18:34 - 李凯健

- 文件 A3-4930.asp 已添加
- 文件 A3-4930.js 已添加
- 文件 SM4930.def 已添加

天津电务段调试完成，空调是科华的编号4930，视频网关，防雷接入完成

#49 - 2025-04-18 16:05 - 辛桂明

1744963515562142.jpg

合同已签

货款已支付

按常规发货

常规快递

河北石家庄 柏林北区36号楼 邹孝前 13315189700

文件

项目测试问题-20241206.doc	124 KB	2024-12-09	李东儒
分配清单 20241211.xlsx	13.7 KB	2024-12-11	辛桂明
#5984河北冀领-AI视频网关接入-配置说明.docx	1.25 MB	2025-02-06	陆志毅
A3-4930.asp	5.28 KB	2025-04-16	李凯健
A3-4930.js	1.98 KB	2025-04-16	李凯健
SM4930.def	1.76 KB	2025-04-16	李凯健