

项目综合 - 支持 #1661

招远金澳建筑工程有限公司 OM20180806-01 (杜锦峰)

2018-08-07 15:01 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能芝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3.00 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2.00 7 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 2.00 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 9 门磁 OM-ACC-A110 个 2.00			

历史记录

#1 - 2018-08-07 15:51 - 李玲

- 指派给 被设置为 李军海

#2 - 2018-08-07 15:53 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

#3 - 2018-09-13 09:39 - 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

反馈安装了三相电量仪，其余暂未安装，客户下次安装调试时联系

#4 - 2018-09-27 17:38 - 杜小栋

- % 完成从 50 变更为 90

现场安装除三相电量仪未通（配电柜未上电）其余已调试完毕

#5 - 2018-12-13 17:22 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 90 变更为 100

#6 - 2020-05-09 09:28 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能芝

#7 - 2021-01-25 11:59 - 农能芝

- 描述 已更新。

- 状态从 调试中 变更为 完结