

项目综合 - 支持 #1927

广州业高电子有限公司 OM-20181122 (薛智垚)

2018-11-23 15:04 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 红外探测器 OM-ACC-A100 台 13 配电检测器 OM-ACM-A601 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 14 空调远程监控 定制项 15 UPS监控 定制项 1 一、款项:已支付 二、发货时间:2018.11.24			
三、技术部分:正常,UPS和精密空调协议后面上传。			
四、收货地址及收货人:交货地址:广州市增城区新塘镇东坑三横路2号丰泰城市公馆5-1603 收货人:刘工 联系方式:18902279616			
五、快递方式:默认快递			

历史记录

#1 - 2018-11-26 09:52 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持
- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领,技术已完成检测 2.货发韵达:3102162278670 3102162278671 3.主机SN:A0707193A480

#2 - 2018-11-27 09:41 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为王小京
- % 完成从0变更为40

1.项目由王小京负责技术指导,请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为:预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试结束后,请及时填写《技术部售后资料收集记录表》,并上传

#3 - 2018-12-13 13:39 - 薛智垚

- 文件新DME3000监控协议.pdf 已添加
- 文件UPS ITA NXC 30-40k 电总后台通讯协议(对外版).pdf 已添加

#4 - 2018-12-14 15:13 - 王小京

- 指派给从王小京变更为薛智垚
- % 完成从40变更为90

精密空调 2057-1 UPS 785-1 调试正常 注:该项目精密空调和UPS各两台 X300只满足2各定制项接入

#5 - 2018-12-29 16:41 - 王小京

- 文件平面图.jpg 已添加

#6 - 2019-01-18 11:41 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从90变更为100

文件

新DME3000监控协议.pdf	321 KB	2018-12-13	薛智垚
UPS ITA NXC 30-40k 电总后台通讯协议(对外版).pdf	654 KB	2018-12-13	薛智垚
平面图.jpg	306 KB	2018-12-29	王小京