

## 项目综合 - 任务 #2479

白城市腾飞工程有限公司【合同编号：OM20190814-05】薛智垚

2019-08-14 10:20 - 廖丽娜

状态:	调试中	开始日期:	2019-08-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 个 1 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 5 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 6 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B801/5 根 1 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 11 UPS 接入 定制 1 12 精密空调接入 定制 1 甲方提供的交货地址：吉林省白城市洮北区民生西路二号楼一单元四楼西门 收货人：杜刚 联系方式：13943679222 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：常规 发货日期：2019-8-14			

### 历史记录

#1 - 2019-08-16 11:08 - 易宏章

注意：实发主机为T300，刷T300的软件，页面显示型号刷成T100。售后请留意。温湿度为小按键旧款。

#2 - 2019-08-19 18:08 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为易宏章

- % 完成从0变更为60

小易，负责跟进这个项目，请知悉！

#3 - 2019-09-03 10:32 - 王慧

常规项已经调试完成，UPS已经接入，精密空调未接入。

#4 - 2019-09-03 10:38 - 王慧

- 文件佳力图基站专用空调通讯协议-PFW-V1.2.doc 已添加

- 文件新power通讯协议XY0200V120.pdf 已添加

UPS编号 769-0 OM-CYBCanata 编号2055-0

#5 - 2019-09-06 11:40 - 易宏章

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从易宏章变更为薛智垚

- % 完成从60变更为100

精密空调接入已完成，所有设备接入完毕，项目完结

#6 - 2019-09-06 16:29 - 薛智垚

需要增加微信小程序监控，请安排给客户升级！

### 文件

新power通讯协议XY0200V120.pdf	151 KB	2019-09-03	王慧
佳力图基站专用空调通讯协议-PFW-V1.2.doc	383 KB	2019-09-03	王慧