

项目综合 - 任务 #2723

甘肃环远建筑机电安装工程有限公司 合同编号：OM20191128-05（薛）

2019-11-28 17:21 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-20M OM-LDA-B601/10 根 2 6 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 2 7 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 18 视频检测模块 定制 套 1			
甲方提供的交货地址：甘肃省嘉峪关市迎宾西路1178号（河西商务大厦F楼212室）收货人：王万兴 联系方式：13399478515			
付款说明：已付10%货款，物流控货。软件要求：常规 硬件包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11-29			

历史记录

#1 - 2019-12-05 18:42 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为20

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-12-09 16:04 - 王小京

- % 完成从20变更为60

指导客户布线安装调试设备中

#3 - 2019-12-13 16:52 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从60变更为100

设备调试完成。

#4 - 2020-07-08 15:34 - 王小京

- 描述已更新。
- 指派给从王小京变更为薛智垚