

项目综合 - 任务 #3543

厦门实新电子有限公司 合同编号：OM20201218-2 邓枢枫

2020-12-21 09:26 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-12-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	标签贴T100
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	点式漏水监测器	OM-LDA-C801	个	3	
5	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	1	
6	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	16	
7	CO传感器	OM-QT-A311	个	3	
8	UPS检测模块	定制	套	1	

- 1. 付款方式：已交付
- 2. 发货时间：12月21日 下班前
- 3. 技术方案：常规 OM-A6 X300标签贴OM-A6 T100的
- 4. 发货地址：厦门集美区杏林内林内东里53号 张廷斌 13686964299

历史记录

#1 - 2020-12-25 09:42 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京
- % 完成从0 变更为30

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-12-28 14:20 - 苏正成

- 文件 一氧化碳接线1.jpg 已添加
- 文件 一氧化碳接线2.jpg 已添加

一氧化碳传感器地址：10--12

#3 - 2021-01-04 14:58 - 王小京

- % 完成从30 变更为50

#4 - 2021-01-27 16:17 - 王小京

- % 完成从50 变更为60

#5 - 2021-01-29 17:09 - 王小京

- % 完成从60 变更为100

常规及定制项设备调试完成。

#6 - 2021-01-29 17:09 - 王小京

- 指派给从王小京变更为邓枢枫

#7 - 2021-02-08 13:51 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为完结

文件

一氧化碳接线1.jpg	76.7 KB	2020-12-28	苏正成
一氧化碳接线2.jpg	74.4 KB	2020-12-28	苏正成