

项目综合 - 任务 #4030

盐城环宇交通工程有限公司 合同编号：OM20210913-20 （江苏省建湖县汉开书院） 王丽红

2021-09-22 15:34 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-09-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
9	9.7寸触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1	常规显示即可
10	UPS检测模块	定制	套	1	
11	微信小程序	OM-WeCMP-OEM	套	1	需要显示UPS数据

甲方提供的交货地址：盐城市建湖县人民南路（建湖县体育中心东侧约100米）
收货人：邱明权
联系方式：15895111183

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：把有的设备先测好先发出，动环屏后发（2021.9.24）

历史记录

#1 - 2021-09-22 16:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 复制该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-09-29 16:20 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-05-07 14:21 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

#4 - 2022-06-07 16:15 - 杜小栋

- % 完成从20变更为40

#5 - 2022-06-08 13:50 - 李军海

现场安装工程师 孙工：19106138109

#6 - 2022-06-14 15:07 - 杜小栋

- 文件 戴克森-HC 1-30K 232 协议.pdf 已添加

#7 - 2022-06-20 16:22 - 杜小栋

- 文件 已删除 (戴克森-HC 1-30K 232 协议.pdf)

#8 - 2022-06-20 16:25 - 杜小栋

- 文件 A3-4940.asp 已添加

- 文件 MODBUS 通讯协议.pdf 已添加

- 文件 SM4940.def 已添加

#9 - 2022-07-11 10:20 - 杜小栋

- % 完成 从 40 变更为 60

#10 - 2022-08-16 16:43 - 杜小栋

- % 完成 从 60 变更为 70

#11 - 2022-08-18 16:28 - 杜小栋

- % 完成 从 70 变更为 80

#12 - 2022-08-22 10:40 - 杜小栋

1661136101632979.png 微信小程序上传 onenet 平台，Onenet 不显示设备名称，显示字符串。

#13 - 2022-09-21 16:46 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 王丽红

- % 完成 从 80 变更为 100

已调试完成

#14 - 2022-11-01 11:15 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

A3-4940.asp	8.34 KB	2022-06-20	杜小栋
MODBUS 通讯协议.pdf	577 KB	2022-06-20	杜小栋
SM4940.def	3.33 KB	2022-06-20	杜小栋