项目综合 - 任务 #4308

湖南东淏智能科技有限公司 合同编号: OM20220314-01

2022-03-16 14:08 - 李 晓玲

状态:	服务中			开始	日期:		2022-03-16	
优先级:	: 普通				计划完成日期:			
指派给:	李晓玲				式:		100%	
类别:				预期!	时间:		0.00 小时	
目标版本:							0.50 小时	
描述								
序号 显名		절号	華位	数量				
1	哲想机房主机		OM-A8T100	#	_	1		
2	GSM短信报警模块		OM-B3	á á		1		
3	声光报警 器		DM-D2	fit		1		
4	温湿度传感器		OM-TH-8801	ř 5		5		
5	三相电量仪		OM-ACM-A891	^		2		
6	精密电流互感器		OM-ACM-A200/100	^		5		
7	配电盐测器		OM-ACM-A601	^		1		
8	区域意水检测器		OM-LDA-8801	^		5		
9	区域編水检測电缆-5M		OM-LDA-8601/5	根		5		
10	蓄电池内阳检测管理模块(升级版)		OM-BOD-1180 (2V, 6V, 12V)	^		2		
11	蓄电池内阳检测器		OM-BOD-600 (6V, 12V)	^		80		
12	斯賽採利德		OM-ACC-A101	^	ß.			
13	精密空頃检测模块		定制	^	1			
14	UPS陸湘模块		定制	^	2	_		
1、作散为成:已五村 2、发货物度:3月7日下班额 3、技术为据:双理 4、发货物定:危阳市第十四中学								
政件人 : 李宁								
电话:18975044092								
备注:X300主机贴T100标签	,刷T100软件							

历史记录

#1 - 2022-03-18 11:52 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧变更为陆志毅
- % 完成 从 0 变更为 10

陆志毅 负责该项目的指导调试,请知悉!

- #2 2022-03-24 10:05 方 翠婵
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- #3 2022-04-13 16:49 陆 志毅
- 状态 从 已发货 变更为 调试中

2025-04-04 1/2

- % 完成 从 10 变更为 20

设备指导接线安装

#4 - 2022-10-24 15:24 - 陆 志毅

设备安装接线指导

#5 - 2023-09-12 17:40 - 闭闭庭浩

由于客户原因设备一直没安装,现在客户已经补交技术服务费,可以提供远程技术服务

#6 - 2023-09-13 11:27 - 陆 志毅

已远程配置调试常规设备。

#7 - 2023-09-13 18:03 - 陆 志毅

常规设备还差烟感待现场修改接线

#8 - 2023-09-25 10:49 - 陆 志毅

- 状态 从 调试中 变更为 服务中
- 指派给 从 陆 志毅 变更为 李 晓玲
- % 完成 从 20 变更为 100

2025-04-04 2/2