

项目综合 - 任务 #4712

苏州三股道信息科技有限公司 合同编号：OMS-20221028-03 （薛智珏）【借用测试】

2022-10-31 10:54 - 薛智珏

状态:	调试中	开始日期:	2022-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时

描述

收货地址：	哈尔滨市南岗区，哈西金爵万象 <sup>三期</sup> ·4栋12楼		
收货人：	孟令禹	电话：	14745157051
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：	注意：平台需要改成客户公司LOGO		

清单

序号	产品名称	型号、规格	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1
2	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
3	温湿度传感器	OM-TH-S801	个	2
4	烟雾探测器（485型）		个	2
5	集中器	OM-CMP-20	套	1

历史记录

#1 - 2022-10-31 14:42 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-11-01 10:14 - 王慧  
- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-11-01 10:24 - 黄正梁  
- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-11-01 16:46 - 黄正梁  
- 描述已更新。  
- % 完成从0变更为80

设备除平台尚未安装，其他已经指导安装调试完毕

#5 - 2022-11-04 18:02 - 黄正梁  
16采集模块以及接入的碎片传感器调试已完成

#6 - 2022-11-05 16:56 - 黄正梁  
- % 完成从80变更为90

设备调试以及平台安装

客户摄像头接入平台，接入通但是没有画面显示，型号是DS-2CD2725F-IS

#7 - 2022-11-10 10:42 - 薛智垚  
- 文件最终单套站点配置清单.xls 已添加

#8 - 2022-11-21 18:20 - 黄正梁  
碎窗安装调试指导

## 文件

---

最终单套站点配置清单.xls	34.5 KB	2022-11-10	薛智垚
----------------	---------	------------	-----