

项目综合 - 任务 #4840

黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 合同编号：HG-06（彭冲）

2023-02-01 10:08 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2023-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.70 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	定位式漏水检测器	OM-LDA-A801	个	2
7	定位漏水检测电缆-5M	OM-LDA-A601/5	根	2
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
10	精密空调检测模块	定制	套	1
11	UPS检测模块	定制	套	1
12	防雷检测模块	定制	套	1

常规，已发货

历史记录

#1 - 2023-02-01 10:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-02-01 17:36 - 陆志毅

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备安装接线指导

#3 - 2023-02-08 18:07 - 陆志毅

主机调试指导

#4 - 2023-03-02 17:56 - 陆志毅

设备故障指导处理

#5 - 2023-03-20 09:21 - 陆志毅

三相电量仪安装接线指导