

项目综合 - 任务 #4901

新疆中诺信达信息科技有限公司 合同编号：ROC20230303-5 廖跃跃

2023-03-08 15:21 - 跃跃 廖

状态:	服务中	开始日期:	2023-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	跃跃 廖	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	ROC-A6 T300A	台	1	
2	触摸动环屏	ROC-ACC-A103	个	1	
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	25	
4	空调远程控制器	ROC-ACA-A801	个	4	
5	交流电压变送器	ROC-ACM-A801	个	5	三相电量仪ROC-ACM-A801, 标签上贴交流电压变送器
6	直流电压变送器 ( )	ROC-ACM-A809	个	5	
7	电流采集变送模块	ROC-ACM-A200/100	个	6	精密电流互感器开口ROC-ACM-A200/100, 标签上贴电流采集变送模块
8	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	3	
9	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	11	
10	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	11	
11	风速传感器	ROC-ACC-A213	个	1	
12	屏柜	定制 (加个眉头、不需要丝印)	个	1	
13	19寸视频集成屏		个	1	

1、付款方式：已支付

2、发货时间：20个工作日

3、技术方面：常规

4、交货地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县准东开发区西黑山产业园华一路19号  
联系方式：18129293277

收货人：罗经理

历史记录

#1 - 2023-03-10 08:49 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-03-16 11:16 - 跃跃 廖

- 描述已更新。

#3 - 2023-03-16 16:16 - 跃跃 廖

- 描述已更新。

#4 - 2023-03-24 10:19 - 跃跃 廖

- 描述已更新。

#5 - 2023-03-29 18:51 - 跃跃廖  
需要61850协议对接国网平台

#6 - 2023-04-10 18:06 - 黄正梁  
- 描述 已更新。

设备安装接线指导

#7 - 2023-04-19 17:57 - 黄正梁  
设备安装指导

#8 - 2023-04-24 18:43 - 黄正梁  
常规设备调试

#9 - 2023-04-25 18:30 - 黄正梁  
温湿度X18，漏水X10，空调X4，交流X5

以上设备已调试完成

#10 - 2023-05-06 17:47 - 黄正梁  
第三接口对接，指导客户了解，测试

#11 - 2023-05-15 17:46 - 陆志毅  
- 状态从 新建 变更为 调试中  
- % 完成 从 0 变更为 50

初步现场主机485口已全部烧坏，待寄回检修

#12 - 2023-06-06 17:40 - 黄正梁  
20230605

设备故障处理，跟进

#13 - 2023-06-06 18:07 - 黄正梁  
设备故障处理，跟进中

#14 - 2023-06-30 14:42 - 黄正梁  
- 状态从 调试中 变更为 服务中  
- 指派给从 黄正梁 变更为 跃跃廖  
- % 完成 从 50 变更为 100

设备通讯问题已解决，原因是温湿度的一路接线错误，影响到485应用运行，已处理

项目指派

#15 - 2023-09-21 18:25 - 黄正梁

空调控制器来电自启功能调试, 已完成