

项目综合 - 任务 #4909

公司名称：广西安讯科技股份有限公司 合同编号：ROC20230309-14 杜茂红

2023-03-13 09:10 - 杜茂红

状态:	服务中	开始日期:	2023-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜茂红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.20 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	1
3	三相电量仪	ROC-ACM-A801	个	2
4	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	个	6
5	配电监测器	ROC-ACM-A602	个	1
6	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-10M	ROC-LDA-B601/10	根	1
8	空调远程控制器	ROC-ACA-A801	个	6
9	蓄电池内阻检测管理模块(升级版)	ROC-BOD-1180A (2V、6V、12V)	个	1
10	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A (6V、12V)	个	32
11	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L801	个	1
12	UPS检测模块(软件接入)	定制	个	1

- 1、付款方式：已支付
- 2、发货时间：3月15日下午前
- 3、技术方面：常规
- 4、发货地址：北海市台湾路与辽宁路交汇惠科新城一期 收货人：陈桂州 13617791275

历史记录

- #1 - 2023-03-14 09:17 - 王慧
- 指派给从王慧变更为陆志毅
- #2 - 2023-03-16 17:15 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货
- #3 - 2023-05-04 10:28 - 杜茂红
UPS协议后续客户要到在上传。
- #4 - 2023-05-10 18:32 - 陆志毅
- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从0变更为10

设备安装接线指导

#5 - 2023-05-15 17:45 - 陆志毅

蓄电池安装接线指导

#6 - 2023-05-17 18:07 - 陆志毅

主机调试指导

#7 - 2023-05-18 17:25 - 陆志毅

远程调试，常规设备已接入完成

#8 - 2023-08-07 17:33 - 陆志毅

华为UPS5000已指导接线，待调试。

#9 - 2023-08-08 15:51 - 陆志毅

- % 完成从10 变更为100

UPS已远程接入：790

#10 - 2023-08-08 16:12 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 杜茂红