

项目综合 - 任务 #4918

中以联科电安装工程（北京）有限公司 POCN68282 字节跳动项目 辛桂明

2023-03-16 10:38 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-03-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-16
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.40 小时
描述			
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	1 台
2	机柜温湿度传感器	OM-TH-B901	1 个
3	区域漏水控制器	OM-LDA-B801	1 个
4	区域漏水检测线缆	OM-LDA-B601/5	1 根
合同已签			
按常规发货			
款到发货			
收货人：李立权 13910300352 孙建强 13381472818			
收货地址：北京市海淀区京仪大厦 2F			

历史记录

#1 - 2023-03-16 15:03 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-03-20 15:49 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-03 18:28 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2023-04-03 18:28 - 黄正梁

设备安装指导

#5 - 2023-04-09 21:49 - 黄正梁

20230407

漏水设备安装接线指导

#6 - 2023-04-11 18:16 - 黄正梁

设备安装指导

#7 - 2023-04-19 09:26 - 黄正梁
主机第三方接口，数据采集指导

#8 - 2023-05-26 17:36 - 黄正梁
- 状态从 调试中 变更为 服务中
- % 完成 从 0 变更为 100

设备通讯问题处理，已解决

#9 - 2023-09-06 18:05 - 黄正梁
- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

项目完结指派

#10 - 2024-02-01 09:12 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结