

项目综合 - 任务 #5035

江苏擎天柱建设工程有限公司 合同编号：ROC20230509-7 廖跃跃

2023-05-16 13:51 - 跃跃 廖

状态:	调试中	开始日期:	2023-05-16	
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-17	
指派给:	黄正梁	% 完成:	20%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	3.70 小时	
描述				
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	1
2	声光报警器	ROC-D2	台	1
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	2
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-10M	ROC-LDA-B601/10	条	2
6	蓄电池内阻检测管理模块（升级版含容量）	ROC-BOD-A101	个	1
7	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-B112	个	16
8	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L801	个	1
<small>1. 付款方式：已交付 2. 发货时间：1-3个工作日 3. 技术方案：索档 4. 交货地址：江苏省淮安市涟水县永丰镇郑圩村102室 收货人：吴雷 联系方式：13852943555</small>				

历史记录

#1 - 2023-05-16 13:52 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#2 - 2023-05-16 16:04 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-05-23 14:04 - 方翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202174983792 2023.5.22

#4 - 2023-06-01 17:47 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 20

设备安装指导

#5 - 2023-07-06 17:53 - 黄正梁

蓄电池安装接线指导

#6 - 2023-09-07 17:54 - 黄正梁

设备接线，现场布线指导

#7 - 2025-03-03 09:58 - 韦雄伟

补20250228：项目调试完成。出差调试