项目综合 - 任务 #5115

日喀则市辰博盛达实业有限责任公司 合同编号: OM20230704-10 (薛智垚)

2023-07-07 14:28 - 薛智垚

状态:		服务中				开始日期:			2023-08-14		
优先级:		普通				计划完成日	3期:				
指派给:	薛智垚				% 完成: 100%						
类别:	类别:						预期时间:				
目标版本							: 6.50 小时				
描述											
序号	常规(公司内	7	合同]		图片] !	单位	数量	包装类型	备注
	部型号) 物料编码	_ 商品名称	规格/型号	商品名	称	<u></u> #1	 N格/型	<u></u> 号			
1		房精密空 调 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		(A) CHI (TA)	77)		以 [7]	7	个	2	迈外购 世
2	WWSD000 温 0101	器 -) O 温湿度 M- FH B8 01	N T -	O M- TH B8	168871124 89120.png			2 迈世		
3	不需领料		不 精密空 需 领 料	室调监测	精密	密空调监测		无	套	2	迈接入海信 世空调
4	0101	感器 	O 区域漏 M- LD A- 880 1	N L A B	O M- _D A- 380	168871122 02744.png	29 个		2 迈世		
5	WQYLS00 🗵 0201	测绳5M 	O 区域漏水M- LD A- 360	检测绳5M	16	68871122 6 2 2134.png	个		2 迈世		
6	WDLY000 =	相电量仪		N A N A	O M- AC M- A8 01	168871118 64345.png			1 迈世		
7	WDLHG00 精 0101	密电流互 感器 /		流互感器	O M- AC M- A2 00/ 00	168871111 97362.png			3 迈 世		
8	WYWTC0 烟 00101		O 烟雾: M-		O M-	168871119 84358.png			2 迈世		

2025-04-04 1/4

			AC C- A1		AC C- A1							
9	ZJKZJ0008 01	智慧机房主 机	M-	智慧机房主机	01 O M-	168871 91630.p	12109个 ng	2	迈含 世	的图		
10			A6 X30 0A		A6 X30 0A						N - I	
10 合计											迈 世	
Пи												
主机接入	设备说明:	接入清单中原	听有设·	<u></u>								
佐 咸哭和	置说明: <mark>无</mark>											
マ恋福的	直	•										
动环屏显	示说明: <mark>无</mark>											
打包方式	说明: <mark>无</mark>											
是否分批。	发货:			是	R 否							
LOGO: 其他备注	16793838387 •	743711.png										
付款说明	:											

2025-04-04 2/4

子任务:

任务 # 5180: 日喀则市辰博盛达实业有限责任公司 合同编号: OM20230810-09 (薛智垚) 任务 # 5269: 日喀则市辰博盛达实业有限责任公司 合同编号: OM20230925-10 (薛智垚) 任务 # 5299: 日喀则市辰博盛达实业有限责任公司 合同编号: OM20231017-09 (薛智垚)

服务中 服务中

服务中

历史记录

#1 - 2023-07-07 17:40 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-07-13 18:07 - **黄 正梁** 机房布线以及设备安装指导

#3 - 2023-07-18 13:40 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202191480122 2023.7.11

#4 - 2023-07-31 10:35 - 薛智垚

- 文件 HF_YDT协议-精密空调zip 已添加

#5 - 2023-08-02 16:38 - **薛智垚** 此项目"智慧机房主机"数量为1台,

#6 - 2023-08-02 18:16 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 30

设备接线指导

#7 - 2023-08-03 16:03 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#8 - 2023-08-03 18:10 - 黄正梁

设备调试,剩余精密空调尚未调试

#9 - 2023-08-04 17:54 - 黄正梁

精密空调安装接线指导

#10 - 2023-08-11 11:34 - 薛智垚

- 文件 人民医院3D图.png 已添加

#11 - 2023-08-21 11:52 - 黄正梁

- 描述 已更新。

精密空调:

2088-0

2025-04-04 3/4

#12 - 2023-08-21 18:24 - **黄 正梁** 精密空调调试,已完成

#13 - 2023-09-03 11:27 - 黄正梁

- 状态 从 调试中 变更为 服务中
- 指派给 从 黄 正梁 变更为 薜 智垚

项目已调试完成,请知悉!

文件

HF_YDT协议-精密空调.zip	50.5 KB	2023-07-31	薛智垚
人民医院3D图.png	2.19 MB	2023-08-11	薛智垚

2025-04-04 4/4