

项目综合 - 任务 #5631

安徽今朝通信技术有限公司（舟山项目）廖跃跃

2024-05-20 11:10 - 跃跃 廖

状态:	已发货	开始日期:	2024-05-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.80 小时
描述 1716174388810696.jpg 主机授权：两个月 <small>交货地址为：浙江省舟山市定海区林家湾1号，收货联系人及号码：韩京京 13156586800</small> <small>产品含装箱清单、合格证、出厂检测报告</small>			

历史记录

#1 - 2024-05-20 11:45 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#2 - 2024-05-20 13:49 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2024-05-22 17:06 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202303100595 2024.5.21

#4 - 2024-05-27 17:13 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-06-03 15:56 - 杜小栋

设备接线指导

#6 - 2024-06-25 17:12 - 杜小栋

常规已完成

#7 - 2024-06-26 20:28 - 杜小栋

- 文件SM4617.def 已添加

- 文件A3-4617.asp 已添加

- 文件A3-4617.js 已添加

- 文件StationAir3.0（触摸屏）系列5-20kW小型精密机房空调_通信协议_V00.pdf 已添加

精密空调远程调试完成

#8 - 2024-07-04 17:30 - 杜小栋

- 文件217 APM800 801 810 V1.9-20201101-中文(1).pdf 已添加

电表协议

#9 - 2024-07-30 09:11 - 跃跃 廖

款已付清，可以解开授权

#10 - 2024-07-30 15:52 - 杜小栋

ups 791-0 调试完成

#11 - 2024-08-02 16:40 - 杜小栋

远程测试配电，未通待与厂家沟通

#12 - 2024-09-04 18:28 - 杜小栋

剩余项目跟进

文件

SM4617.def	4.97 KB	2024-06-26	杜小栋
A3-4617.asp	9.79 KB	2024-06-26	杜小栋
A3-4617.js	819 Bytes	2024-06-26	杜小栋
StationAir3.0 (触摸屏) 系列5-20kW小型精密机房空调_通信协议_V00.pdf	774 KB	2024-06-26	杜小栋
217 APM800 801 810 V1.9-20201101-中文(1).pdf	5.28 MB	2024-07-04	杜小栋