## 项目综合 - 任务 #6043

# 山东祥为智能科技有限公司 合同编号:OM20250107-30 邓枢枫 (青岛市立医院动环项目)

2025-01-08 14:15 - 邓 枢枫

状态:		新建				开始日期:	2025-01-08			
优先级:		普通				计划完成日期:				
指派给: 李 凯健						% 完成:	0%			
类别:						预期时间:	0.00 小时			
目标版名	本:					耗时:	3.50 小时			
描述										
收货地	收货地址: 青岛市市北区明霞路35号花样年华1-301									
收货 人:	张鲁		电 记 :	Í	15965553160					
付款 说明 :	已付款									
包装说明:	常规									
快递 说明 :	常规									
备 注:	主机界面效果图放常规默认的3D图。 报警主机要带语言报警功能。									
清单										
1736316686516552.png										

#### 历史记录

#1 - 2025-01-08 14:18 - 邓 枢枫

- 文件QMS通讯协议(全热LC线控器485专用).doc 已添加
- 文件 ITA2(1-30K) 电总协议V1.6 (对外版本).pdf 已添加

#2 - 2025-01-08 16:25 - 陆 志毅

- 指派给 从 陆 志毅 变更为 李 凯健

#3 - 2025-01-14 18:41 - 李 凯健

常规设备调试完成

#4 - 2025-01-20 19:08 - 李 凯健

- 文件 A3-5225.js 已添加
- 文件 SM5225.def 已添加
- 文件 A3-5225.asp 已添加

UPS接入完成,短信报警测试完成

2025-04-04 1/2

#### #5 - 2025-02-18 18:20 - 李凯健

- 文件 42dd0389d9189752160e3f72049d598.png 已添加

空调控制器调试完成,配合业主报警测试完成,3D图更新

#6 - 2025-02-25 18:14 - 李 凯健

空调协议测试,未测通,客户说暂时不接入

### 文件

QMS通讯协议(全热LC线控器485专用).doc	67.5 KB	2025-01-08	邓 枢枫
ITA2(1-30K)电总协议V1.6 (对外版本).pdf	739 KB	2025-01-08	邓 枢枫
A3-5225.js	2.85 KB	2025-01-20	李凯健
SM5225.def	4.21 KB	2025-01-20	李凯健
A3-5225.asp	5.27 KB	2025-01-20	李凯健
42dd0389d9189752160e3f72049d598.png	1.29 MB	2025-02-18	李凯健

2025-04-04 2/2