

## 项目综合 - 支持 #892

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

### 深圳安盈 肇庆端州项目

2017-04-13 09:25 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-04-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-04-13
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 嵌入式监控主机 0M-A9 台 3			

#### 历史记录

#1 - 2017-04-13 09:25 - 李玲

- 计划完成日期 被设置为 2017-04-13

#2 - 2017-04-13 16:04 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #878

#3 - 2017-04-13 16:42 - 李军海

项目已发货，无定制相，请知悉！

#4 - 2017-04-14 11:58 - 李军海

深圳安盈只采购主机，传感器对方自备，清单如下：1.温湿度传感器 A-TH1 6个 2.区域漏水控制器+5米检测绳 A-LC1A 15个 3.监控主机 AY-A6 3台 4.集中管理平台 JZJK1 1套 5.电话报警主机 AY-B4 3台 6.声光报警器 3个 7.双门门禁控制器 3套 8.烟雾传感器 6个 以上，各传感器配置编号 1.1280 2.2304 3.无 4.无 5.2568 6.2563 7.2238 8.2304 请知悉！

#5 - 2017-04-17 09:29 - 李军海

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#6 - 2017-04-17 09:31 - 李军海

1.项目有3台监控主机，需要集中管理平台。 2.集中管理平台通过邮件方式发给客户，客户未联系安装。

#7 - 2017-04-18 16:38 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#8 - 2017-04-25 09:21 - 李军海

项目正在安装中，请知悉！

#9 - 2017-05-15 09:58 - 李军海

项目于5月3日~5月4日出差现场指导，项目已经完结，项目目前还存在以下问题：1.集中管理平台 开关量设备报警未收到短信，监控主机上传的报警内容无；2.现场有3台主机，其中1台监控主机上传隔4个小时以后托管，数据不上传到集中平台；3.现场监控主机 开关量触发 3D首页不报警，该问题需要在公司测试后确定；4.集中管理平台视频不内嵌，客户提出需要视频内嵌功能；以上，请知悉，并提出解决办法,谢谢！

#10 - 2017-05-22 13:46 - 李军海

反馈如上，请知悉！

#11 - 2017-05-27 09:57 - 李军海

- 状态从已发货变更为完结

## 文件

---

dbCfg.db3

48 KB

2017-04-17

李军海