

## 项目综合 - 支持 #1078

长沙旭能电子 OM20170725-5

2017-07-25 10:10 - 李玲

|  |     |         |            |
|--|-----|---------|------------|
| 状态:  | 完结  | 开始日期:   | 2017-07-25 |
| 优先级:   | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:   | 黄虹琳 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:  |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:  |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>  |     |         |            |
| 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 4 配电检测器 OM-ACM-A602 个 2 5 精密电流互感器开口 OM-ACM-K200/5 个 3 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 7 UPS接入定制套 1 8 精密空调接入定制套 1 |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2017-07-25 10:45 - 李玲

- 文件 07-CyberMate系列机房空调Modbus通讯协议.pdf 已添加
- 文件 UPS通讯协议-UMS33\_Modbus通信协议设计说明书\_Ver 1.05C(1).pdf 已添加
- 文件 公司logo--不带字.jpg 已添加
- 文件 公司logo--不带字.tif 已添加

#2 - 2017-07-26 09:14 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

黄虹琳：负责测试和跟进这个项目，项目需要修改登录界面和首页 LOGO，同时设备型号根据客户需求修改，型号如下：

- 1.监控系统软件：ECR01（在系统上未有体现，不需要修改）
- 2.温湿度传感器：ST02
- 3.精密空调接入模块：AT01
- 4.烟感探头：S96
- 5.UPS接入模块：UT01
- 6.三相电量仪：UT01
- 7.配电开关检测仪：ACM-A602 支持型号其他配置型号可删除，配置之后上传出厂配置文件，以上，请知悉！

#3 - 2017-07-26 09:15 - 李玲

- 文件 客户产品型号.png 已添加

#4 - 2017-07-27 14:30 - 黄虹琳

- % 完成从 0 变更为 20

已经测试，并发货-2017年7月26日

#5 - 2017-07-27 14:30 - 黄虹琳

07-CyberMate系列机房空调（暂时使用已接入编号）

#6 - 2017-08-01 09:39 - 韦士飞

- % 完成从 20 变更为 30

《UPS通讯协议-UMS33\_Modbus通信协议设计说明书\_Ver 1.05C(1).pdf》协议与编号 789-0（UPS-RMX-HTxx）协议兼容。

#7 - 2017-08-03 11:25 - 黄虹琳

收到

#8 - 2017-08-14 14:39 - 黄虹琳

客户已经联系，与本周会进行施工

#9 - 2017-08-23 10:51 - 黄虹琳

于2017年8月23日联系客户，未安装完成

#10 - 2017-09-01 08:59 - 黄虹琳

本周已经调试，有几点问题：1.精密空调需要接入2.UPS 还未调通3.对方想做传感器在3D页面的拆分

#11 - 2017-09-01 10:52 - 韦士飞

精密空调协议已更新。\\192.168.3.160\可写\A9\patch-长沙旭能电子

#12 - 2017-09-02 09:13 - 黄虹琳

于2017年9月1日，完成精密空调的接入，并调试，正常 余下还有UPS和一些小问题需要处理！下周完成调试

#13 - 2017-09-11 09:29 - 黄虹琳

- % 完成从 30 变更为 90

完成调试，客户要求验收的时候帮忙远程

#14 - 2017-09-20 10:16 - 李军海

客户验收项目遇到不符合项，经过与客户沟通我们对主机进行以下修改：1、前面板上增加液晶显示屏2、将AI丝印贴上DI标签  
其中，前面板增加液晶显示屏已经完成，主机刷机后发货更换即可！

#15 - 2017-09-20 11:06 - 韦士飞

显示内容：IP：10.10.0.9 ENVICOOL

#16 - 2017-09-21 10:53 - 黄虹琳

已经安装并发货

#17 - 2017-09-25 09:25 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 90 变更为 100

与2017年9月23日 下午完成更换主机，并调试完成

#18 - 2017-10-10 09:09 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

调试完成 关闭

## 文件

|  |         |            |    |
|--|---------|------------|----|
| 07-CyberMate系列机房空调Modbus通讯协议.pdf               | 407 KB  | 2017-07-25 | 李玲 |
| UPS通讯协议-UMS33_Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.05C(1).pdf | 293 KB  | 2017-07-25 | 李玲 |
| 公司logo--不带字.jpg                                | 23.4 KB | 2017-07-25 | 李玲 |
| 公司logo--不带字.tif                                | 467 KB  | 2017-07-25 | 李玲 |
| 客户产品型号.png                                     | 19.4 KB | 2017-07-26 | 李玲 |