

项目综合 - 支持 #1091

支持 # 1115 (调试中): 河北神硕科技 项目统一管理

河北神硕科技 2017070303

2017-07-26 10:07 - 李玲

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2017-07-26 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2017-07-27 |
| 指派给: | 黄虹琳 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

1 智慧机房主机 OM-A6 T400 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8.00 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 5.00
5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 8.00 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 2.00 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 6.00 8
区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 8.00 9 usb转485 个 1

历史记录

#1 - 2017-08-01 10:04 - 薛智垚

已联系客户，并发安装说明书给客户。

#2 - 2017-08-02 08:29 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2017-08-03 11:23 - 黄虹琳

- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

#4 - 2017-08-04 10:01 - 黄虹琳

- % 完成从 0 变更为 20

单子已经测试发货 2017年7月26日 已经联系客户，资料已经发送

#5 - 2017-08-14 14:34 - 黄虹琳

杜景峰前去现场指导和培训

#6 - 2017-08-16 11:59 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 20 变更为 100

已经完结，后期还需要增加UPS（新的要求）

#7 - 2017-08-17 15:07 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1115

#8 - 2017-08-23 10:18 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 关闭