

项目综合 - 支持 #1282

哈尔滨金沃德科技有限公司 OM20171116-06

2017-11-16 14:25 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-17
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6.00 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 9 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 10 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 12 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 1.00 13 232转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A109 个 1.00 14 UPS接入定制项 1.00 收货地址：丛雨婷 18804656006 哈尔滨市南岗区南通大街71号，哈尔滨金沃德科技有限公司,四楼			

历史记录

#1 - 2017-11-20 10:03 - 王慧

17日已经测试发货，等到客服安装，完成调试

#2 - 2017-11-20 10:49 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 0 变更为 50

#3 - 2017-11-21 14:02 - 王慧

已发送资料，近期会协助安装调试。

#4 - 2017-11-22 10:54 - 王慧

- % 完成从 50 变更为 70

#5 - 2017-11-30 17:27 - 王慧

- 文件 UPS型号信息.jpg 已添加

#6 - 2017-12-02 11:23 - 王慧

- 文件 动环屏制作-哈尔滨.rar 已添加

#7 - 2017-12-12 14:22 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 70 变更为 100

已完成安装调试，动环屏刷机卡正在寄回，请关闭。

#8 - 2017-12-12 14:46 - 王慧

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#9 - 2018-01-02 09:44 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#10 - 2019-02-27 08:52 - 辛桂明

客户增补了一个测量蓄电池组电流的霍尔电流互感器：霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 1 已付款，已发货

文件

UPS型号信息.jpg	86.9 KB	2017-11-30	王慧
动环屏制作-哈尔滨.rar	6.46 MB	2017-12-02	王慧
dbCfg.db3	48 KB	2017-12-12	王慧