

## 项目综合 - 支持 #1313

北京博鑫佳华科技有限公司 OM20171125-19

2017-11-28 14:09 - 李玲

状态:	服务中	开始日期:	2017-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
徐州机房：1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3.00 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 5 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 2.00 7 UPS接入 套 2.00 8 消防系统接入 套 1.00 9 接地电阻在线检测装置接入软件 套 1.00 10 USB转485 个 1 望江门机房：1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 5 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 7 UPS接入 套 2.00 8 消防系统接入 套 1.00 9 接地电阻在线检测装置接入软件 套 1.00 10 USB转485 个 1			

### 历史记录

#1 - 2017-11-28 14:10 - 李玲

- 文件 powernet423 (1).mib 已添加
- 文件 ETCR2900 MODBUS通信协议v1.1.doc 已添加

#2 - 2017-11-28 15:46 - 李军海

《powernet423 (1).mib》已经接入过，编号=795-0；

#3 - 2017-11-28 15:53 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货

#4 - 2018-02-08 13:51 - 李军海

- 状态从已发货 变更为 调试中
- 指派给从李军海 变更为 薛智垚
- % 完成从0 变更为100

该项目已经实施完结，请知悉！

#5 - 2018-02-24 14:14 - om 经理1

- 状态从调试中 变更为 完结

#6 - 2018-03-02 14:33 - 王慧

北京博鑫佳华徐州机房，还差UPS和和其它定制项未调试，客户正在分配UPS和主机IP

#7 - 2018-03-20 16:21 - 王慧

- 文件 UPS主机二级页面.png 已添加
- 文件 单相UPS.png 已添加
- 文件 三相UPS.png 已添加
- 文件 三相UPS三级页面.png 已添加
- 指派给从薛智垚 变更为 王慧

三相UPS输出负载数据不对，三相UPS三级页面只显示单相。

#8 - 2018-03-21 09:09 - om 经理1

- 状态从 完结 变更为 服务中

#9 - 2018-04-12 16:58 - om 经理1

增加到 patch-北京博鑫佳华

## 文件

ETCR2900 MODBUS通信协议 v1.1.doc	51.5 KB	2017-11-28	李玲
powernet423 (1).mib	2.46 MB	2017-11-28	李玲
UPS主机二级页面.png	62.4 KB	2018-03-20	王慧
单相UPS.png	84 KB	2018-03-20	王慧
三相UPS.png	116 KB	2018-03-20	王慧
三相UPS三级页面.png	27 KB	2018-03-20	王慧