

项目综合 - 支持 #1314

北京东方创通设备有限公司 OM20171127-16

2017-11-28 15:24 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-29
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4.00 5 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 6 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-10M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/10 套 1.00 7 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2.00 8 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6.00 9 精密空调接入 套 5.00 9 UPS接入 套 2.00			

历史记录

#1 - 2017-12-08 13:35 - 王慧

- 文件 powernet423.7z 已添加

#2 - 2017-12-08 13:36 - 王慧

- 文件 485模块协议5.0.pdf 已添加

#3 - 2017-12-12 14:46 - 王慧

已测试发货，安装资料已发送。

#4 - 2017-12-12 17:07 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成从 0 变更为 60

《485模块协议5.0.pdf》协议已接入。文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京东方创通设备有限公司 powernet423.7z 协议编号:795-0

#5 - 2018-01-08 09:43 - 王慧

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 60 变更为 30

#6 - 2018-01-26 11:05 - 王慧

空调调试反馈数据混乱，已要求客户联系空调厂家，联系厂家技术员。

#7 - 2018-01-31 13:49 - 李军海

- 文件 如何配置网卡IP地址.pdf 已添加

#8 - 2018-02-01 17:39 - 韦士飞

- % 完成从 30 变更为 60

反馈空调数据已读取正确，显示OK

#9 - 2018-02-07 11:42 - 王慧

调试完成，OM-B4 RS232线故障，客户外购RS232线。

#10 - 2018-03-26 17:08 - 王慧
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 60 变更为 100

已解决，请及时关闭。

#11 - 2018-03-28 10:42 - 王慧
- 文件UPS铭牌1.jpg 已添加
- 文件UPS背面.jpg 已添加

#12 - 2018-04-17 09:17 - om 经理1
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

powernet423.7z	188 KB	2017-12-08	王慧
485模块协议5.0.pdf	152 KB	2017-12-08	王慧
如何配置网卡IP地址.pdf	73.3 KB	2018-01-31	李军海
UPS铭牌1.jpg	216 KB	2018-03-28	王慧
UPS背面.jpg	276 KB	2018-03-28	王慧