

项目综合 - 支持 #1318

支持 # 1317 (完结): 云南溯玺科技有限公司 项目统一管理

云南溯玺科技有限公司 OM20171120-08

2017-11-29 10:44 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 3 三相电量仪 OM-ACM-C801 个 1.00 4 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-10M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/10 套 1.00 5 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 6 声光报警器 OM-D2 个 1.00 7 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 8 UPS接入 套 1.00 9 消防接入 套 1.00 10 视频接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2017-12-12 14:49 - 王慧

已测试发货, 已联系客户, 资料已发送, 近期指导安装调试。

#2 - 2018-01-02 15:33 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

#3 - 2018-02-07 12:31 - 王慧

UPS已接入 编号768-0

#4 - 2018-03-26 17:15 - 王慧

消防和市电还未接入, 其它调试成功。

#5 - 2018-03-26 17:15 - 王慧

- % 完成从 0 变更为 80

#6 - 2018-12-20 10:31 - 李季祯

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

20171120云南溯玺科技有限公司--单进单出通讯内部标准 V11.pdf

180 KB

2017-11-29

李玲