

项目综合 - 支持 #1345

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

四川华博正通科技有限公司 OM-20171212-20

2017-12-14 15:37 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-15
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2.00 2 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6.00 3 区域漏水控制器+区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/10 套 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2.00 6 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 7 UPS接入 套 1.00 8 精密空调接入 套 2.00

历史记录

#1 - 2017-12-18 09:11 - test u3

- 父任务 被设置为 #879

#2 - 2018-01-02 15:29 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

#3 - 2018-08-21 10:29 - 王慧

786-1 UPS-9ED 2087-0 OM-C-CyberMateDX 精密空调

#4 - 2018-08-21 10:29 - 王慧

暂不调试

文件

20171213四川华博正通-UPS通讯协议---9E20K-400K通讯协议.zip	312 KB	2017-12-14	李玲
20171213四川华博正通--精密空调通信协议.pdf	407 KB	2017-12-14	李玲