

项目综合 - 支持 #1352

湖北省黄石市金舰网络科技有限公司 OM20171216-05

2017-12-19 16:36 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-21
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 10 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 12 UPS接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2017-12-21 10:47 - 薛智垚

- 文件 GXE 后台 (电总版) 对外客户版通信协议V100.pdf 已添加

#2 - 2017-12-28 15:06 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2017-12-28 18:41 - 韦士飞

数据因数问题已更新

#4 - 2017-12-28 18:44 - 李军海

项目已经基本调试完成, UPS 编号=788, 显示需要调整, 黄虹琳负责跟进给客户升级文件即可, 请知悉!

#5 - 2018-02-01 17:11 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

文件

GXE 后台 (电总版) 对外客户版通信协议V100.pdf	671 KB	2017-12-21	薛智垚
--------------------------------	--------	------------	-----